

Отчет о выполнении Программ находящихся в управлении жизнеобеспечения за 2013 год

№п/п	Наименование объекта капитального строительства, местонахождение	Выполнение работ	План 2013 года	Факт. За 2013 год	% выполнен ия от плана	Примечание
	Муниципальная программа "Развитие муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2012-2016 годы - Всего		12731,53	12731,10	100	
	в том числе					
	средства местного бюджета		12731,53	12731,10	100	
	Строительство канализационного коллектора с.Воздвиженка - п.Тимирязевский - 5км	проектирование	114,96	114,96	100	Проектные работы выполнены на 85 % (в связи с техническими условиями РЖД требуется изменение прохождения трассы) Согласно условиям контракта на выполнение проектно- сметной документации оплата работ будет произведена после получения положительного заключения государственной экспертизы.
	в том числе средства местного бюджета		114,96	114,96	100	
	Строительство канализационного коллектора с.Воздвиженка - г.Воздвиженка	проектирование	477,31	477,31	100	Оплачен аванс . Проектно - изыскательские работы выполнены на 80 %, готовится смета. Получен ответ из Министерства обороны, в настоящее время формируется градостроительный план земельного участка.
	в том числе средства местного бюджета		477,31	477,31	100	
	Сети водопровода в с. Утесное Д-110мм, длиной 2.9 км и до с.Утесное Д-110мм, длиной 1,477 км	проектирование	1254,00	1253,57	1000	Получено положительное заключение государственной экспертизы.
	в том числе средства местного бюджета		1254,00	1253,57	1000	
	Водопровод от скважины в с.Каймановка до автономного учреждения Детский оздоровительный лагерь «Надежда»	проектирование	445,26	445,26	100	Оплачены изыскательские работы (топографическая съемка и геологические изыскания). Проектные работы выполнены на 100%, исправляются замечания, затем проектная документация будет направлена на государственную экспертизу.
	в том числе средства местного бюджета		445,26	445,26	100	
	Проектирование объекта Сети водоснабжения и водоотведения на отрезке ул.Куйбышева в границах ул.Некрасова до ул. Кирова	проектирование	100,00	100,00	100	Работы выполнены.

в том числе средства местного бюджета		100,00	100,00	100	
Самотечный канализационный коллектор от ул.Котовского до 5 км	реконструкция	10640,00	10340,00	100	Работы выполнены.
в том числе средства местного бюджета		10640,00	10340,00	100	