

Отчет о ходе реализации

Муниципальной программы «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа за 1 полугодие 2018 года

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	1	Строительство сетей газоснабжения. 1 этап, 2 очередь строительства. 7 пусковой комплекс	подготовка технического задания на выполнение работ по строительству объекта; размещение закупки в плане-графике; проведение аукциона по строительству объекта (размещение в ЕИС извещения и документов закупки, рассмотрение 1 части заявок, объявление даты проведения аукциона, рассмотрение 2 части заявок, опубликование протокола, подведение итогов проведения аукциона, заключение контракта); выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта: «Газоснабжение Уссурийского городского округа Приморского края. 1 этап. 2 очередь строительства, 7 пусковой комплекс»	Сагайдак Т. И. ОКС МКУ «СЕЗЗ», Илясова И.С. ОКС МКУ «СЕЗЗ»	01.01.2018 – 31.12.2018	14.01.2019	Не исполнено	16.03.2018 года размещен аукцион на выполнение работ по строительству объекта: «Газоснабжение Уссурийского городского округа Приморского края. 1 этап. 2 очередь строительства, 7 пусковой комплекс». 10.04.2018 года направление проекта контракта участнику электронного аукциона на выполнение работ по строительству сетей газораспределения. 1 этап. 2 очередь строительства. 7 пусковой комплекс. 23.04.2018 № 57/29 заключен контракт на выполнение работ по строительству сетей газораспределения. 1 этап. 2 очередь строительства. 7 пусковой комплекс
2.	2	Разработка проектно-сметной документации по реконструкции (переводу на природный газ) котельной № 13 в г.Уссурийске	Завершение работ по контракту №26/10 от 27.03.2015 с ООО «ИТ-Синтез» на выполнение проектных и изыскательских работ для объекта: «Перевод мазутной котельной № 13 по ул.Раздольная, 4д/1 в г.Уссурийске на сжигание газа»;	И.С. Илясова и.о. начальника ОКС МКУ «СЕЗЗ»	31.03.2018-01.08.2018	01.08.2018	Не исполнено	В мае 2018 года проектная документация сдана на проверку в государственную экспертизу Приморского края

			получение положительного заключения государственной экспертизы на проведение проектно-изыскательских работ; передача ПСД в адрес УМУПТС					
3.	3	Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 13 в г.Уссурийске	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципального собственности; Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению; ввод объекта в эксплуатацию	Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей (далее - УМУПТС)	31.03.2018-15.12.2018	15.12.2018	Не исполнено	27.03.2018 года заключено соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности по котельным № 13. УМУПТС выполняет работы
4.	4	Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 24 в г.Уссурийске	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципального собственности; выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению; ввод объекта в эксплуатацию.	УМУПТС	31.03.2018-15.12.2018	15.12.2018	Не исполнено	27.03.2018 года заключено соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности по котельным № 24. УМУПТС выполняет работы
5.	5.	Разработка ПСД по реконструкции (переводу на природный газ) котельной № 27 в г.Уссурийске	Завершение работ по контракту от 24.08.2015 года № 125/86 с ООО «АСК-МГТ» на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Реконструкция котельной №27 УМУПТС г.Уссурийск с переводом на сжигание	И.С. Илясова и.о.начальника ОКС МКУ «СБЗЗ»	31.03.2018-01.08.2018	01.08.2018	Не исполнено	23.05.2018 года проектная документация сдана на проверку на государственную экспертизу Приморского края

			природного газа»; получение положительного заключения государственной экспертизы на проведение проектно- изыскательских работ; передача ПСД в адрес УМУПТС.					
6.	6.	Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 27 в г.Уссурийске	заключение соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности; выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению; ввод объекта в эксплуатацию	УМУПТС	31.03.2018- 15.12.2018	15.12.2018	Не исполнено	27.03.2018 года заключено соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности по котельным № 27. УМУПТС выполняет работы
7.	7.	Разработка ПСД по реконструкции (переводу на природный газ) котельной № 40 в г.Уссурийске	Заключение соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности; Выполнение изыскательских и проектных работ, в том числе получение положительного заключения государственной экспертизы	УМУПТС	30.03.2018- 15.08.2018	15.08.2018	Не исполнено	27.03.2018 года заключено соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности по котельным № 40. УМУПТС выполняет проектные работы с последующим прохождением государственной экспертизы ПК
8.	8.	Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 40 в г.Уссурийске	выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ; ввод объекта в эксплуатацию	УМУПТС	15.12.2018	15.12.2018	Не исполнено	27.03.2018 года заключено соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в

								объекты капитального строительства муниципальной собственности по котельным № 40. УМУПТС выполняет работы
9.	9.	Разработка ПСД по строительству (переводу на природный газ) котельной № 66 в г.Уссурийске	заключение соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности; выполнение изыскательских и проектных работ, в том числе получение положительного заключения государственной экспертизы	УМУПТС	30.03.2018-30.08.2018	30.08.2018	Не исполнено	27.03.2018 года заключено соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности по котельным № 66. УМУПТС выполняет проектные работы с последующим прохождением государственной экспертизы ПК
10.	10.	Строительство (перевод на природный газ) котельной № 66 в г.Уссурийске	выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ; ввод объекта в эксплуатации	УМУПТС	15.12.2018	15.12.2018	Не исполнено	27.03.2018 года заключено соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности по котельным № 66. УМУПТС выполняет работы

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс.руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 286731,561	2010,95	0,7	2/1514,012	0,7
федеральный – 0	0	0	0	0
краевой – 229385,247	1608,76	0,7	2/1211,210	0,7
местный – 57346,314	402,19	0,7	2/302,802	0,7
внебюджетные - 0	0	0	0	0

Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

Наименование, дата нормативного правового акта	Кратко содержание внесенных изменений
28.03.2018 года № 769-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 января 2018 года № 261-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 2018-2018 годы»	В связи с изменением мероприятий по котельной № 66 вместо «реконструкции» - «строительство»
14.05.2018 года № 1110-НПА «О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 29 января 2018 года № 261-НПА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа на 2018-2018 годы»	В связи с уточнением бюджетных ассигнований на 2018 год
Пояснительная записка	