

Отчет о ходе реализации

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2015 года № 1673-НПА, на 2018 год

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	Мероприятия Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей (далее - УМУПТС)					Освоение средства предприятия: Всего: 174197,475 тыс. руб. Факт- 358,08 тыс. руб:	
1. 2	Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной N 5 до станции перекачки по ул. Дзержинского	1. Исполнение проектной документации.	Е.В.Шемчук, гл. инженер УМУПТС	10.01.2018- 30.03.2018	30.03.18	выполнено	
		2. Работа по заключению договоров аренды (сервитутов) на земельный участок.		10.01.2018- 29.06.2018	29.06.2018	выполнено	
		3. Экспертиза проектной документации.		02.04.2018- 29.06.2018	29.06.2018	выполнено	
		4. Получение разрешения на строительство (реконструкция).		02.04.2018- 29.06.2018			В связи с внесением изменений в инвестиционную программу

		5. Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов, оборудования		02.04.2018-29.06.2018			УМУПТС
		6. Заключение договоров.		02.04.2018-29.06.2018			
		7. Выполнение работ по строительству и реконструкции		02.07.2018-20.12.2018			
<p>II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях жилищно – коммунального комплекса, на объектах уличного освещения»</p>							
6	Мероприятия муниципального унитарного предприятия «Уссурийск - Водоканал» (далее - МУП «Уссурийск-Водоканал»):					Средства предприятия: Всего: 3432,64 из них:	.
6.1	Переход на энергосберегающие источники освещения и внедрение системы автоматического управления наружным и уличным освещением	1.Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на приобретение источников освещения (светильники, лампы, прожектора) на очистных сооружениях водопровода и канализации г.	Д.В. Прокошев, главный энергетик МУП «Уссурийск-Водоканал»	01.04.2018-01.05.2018		Средства предприятия: Всего: 506,03тыс. руб. Факт-0,00 тыс. руб:	Аукцион не был проведен в плановый срок в связи с повышением цен, запрошены новые коммерческие предложения. Аукцион будет проводится в августе 2018 года

		Уссурийска					
		2. Выполнение работ предприятием самостоятельно.	Д.В. Прокошев, главный энергетик МУП «Уссурийск-Водоканал».	01.07.2018-20.12.2018			
6.2	Модернизация насосного оборудования на энергоэффективное с системой автоматизации	1.Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на модернизацию насосного оборудования на очистных сооружениях канализации г. Уссурийск. 2. Выполнение работ предприятием самостоятельно	Е.С. Грыченко, Начальник участка (очистные сооружения канализации) МУП «Уссурийск-Водоканал»	01.06.2018-01.07.2018 01.07.2018 20.12.2018		Средства предприятия: Всего: 947,750 тыс. руб. Факт-0,00 тыс. руб:	Аукцион не был проведен в плановый срок в связи с повышением цен, запрошены новые коммерческие предложения. Аукцион будет проводится в августе 2018 года

6.3	Организация тепловизионного мониторинга состояния ограждающих конструкций, зданий, сооружений, оборудования. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов.	1.Выполнение работ (замена теплотрассы на трубы ППУ) предприятием самостоятельно.	П.В. Медведь, начальник участка (№1) МУП «Уссурийск-Водоканал»	01.07.2018 20.12.2018		Средства предприятия: Всего: 1978,86 тыс. руб. Факт- 0,00 тыс. руб:	
		2.Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на приобретение и монтаж пластиковых стеклопакетов (окна, двери).		01.06.2018- 01.07.2018			Аукцион не был проведен в плановый срок в связи с повышением цен, запрошены новые коммерческие предложения. Аукцион будет проводится в августе 2018 года
		3. Выполнение работ подрядчиком.		01.07.2018- 20.12.2018			
		4. Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на приобретение и монтаж пластиковых стеклопакетов (окна, двери).	Е.С. Грыченко, Начальник участка (очистные сооружения канализации) МУП «Уссурийск-Водоканал»	01.06.2018- 01.07.2018			Аукцион не был проведен в плановый срок в связи с повышением цен, запрошены новые коммерческие предложения. Аукцион будет проводится в августе 2018 года
		5. Выполнение работ подрядчиком.		01.07.2018			

				20.12.2018			
7	Мероприятия Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей (далее - УМУПТС):					Средства предприятия: Всего: 114288,612 из них:	
7.3	установка приборов учета выработки тепловой энергии на котельных УМУПТС.	1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования и сопутствующих материалов.	С.В. Ворожбит начальник тепловой инспекции УМУПТС	10.01.2018-30.03.2018	30.03.2018	выполнено Средства предприятия: Всего: 1396,265 тыс. руб. Факт- 164,87 тыс. руб:	
		2. Заключение договоров поставки.		10.01.2018-30.03.2018	30.03.2018	выполнено	
		3. Монтаж приборов учета на котельных собственными силами УМУПТС.		02.04.2018-20.12.2018			
7.4	Установка энергоэффективных котлов.	1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования.	Е.В. Шемчук, гл.инженер УМУПТС	02.04.2018-29.06.2018	29.06.2018	выполнено Средства предприятия: Всего: 2217,315 тыс. руб. Факт- 1297,10 тыс. руб	
		2. Заключение договоров поставки.		02.04.2018-29.06.2018	29.06.2018	выполнено	

		3. Монтаж котлов на котельных собственными силами УМУПТС.		02.07.2018-28.09.2018 01.10.2018-20.12.2018			
7.6	замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопрфлекс».	1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов и трубной продукции	Е.В. Шемчук, гл.инженер УМУПТС	02.04.2018-29.06.2018	29.06.2018	выполнено Средства предприятия: Всего: 36000,00 тыс. руб. Факт- 15170,44 тыс. руб	
		2. Заключение договоров поставки		02.04.2018 29.06.2018	29.06.2018	выполнено	
		3. Выполнение работ по замене тепловых сетей собственными силами УМУПТС.		02.07.2018-28.09.2018			
7.7	Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения	1. Проведение конкурсных процедур на поставку оборудования.	Е.В. Шемчук, гл.инженер УМУПТС	02.04.2018-29.06.2018	29.06.2018	выполнено Средства предприятия: Всего: 2517,776 тыс. руб. Факт- 39,06 тыс. руб	В связи с внесением изменений в инвестиционную программу УМУПТС
		2. Заключение договоров поставки.		02.04.2018-29.06.2018	29.06.2018	выполнено	

		3. Монтаж оборудования собственными силами УМУПТС.		01.10.2018-20.12.2018			
7.8	Замена ламп накаливания в помещениях зданий на энергосберегающие (при необходимости замена светильников).	1. Проведение конкурсных процедур на поставку материалов.	С.Н. Лобачев, гл. энергетик УМУПТС	10.01.2018-30.03.2018	30.03.2018	выполнено	Средства предприятия: Всего: 150,0 тыс. руб. Факт- 43,073 тыс. руб
		2. Заключение договоров поставки		10.01.2018-30.03.2018	30.03.2018	выполнено	
		3. Замена ламп на объектах собственными силами УМУПТС.		10.01.2018-30.03.2018 02.04.2018-29.06.2018 02.07.2018-28.09.2018 01.10.2018-20.12.2018	30.03.2018 29.06.2018	выполнено	
7.15	Переключение нагрузки котельной N 65 на котельную N 5 со строительством тепловой сети и ЦТП.	1. Завершение работ по строительству. 2. Ввод объекта в эксплуатацию	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС	10.01.2018-20.12.2018		Средства предприятия: Всего: 24115,802 тыс. руб. Факт- 24559,723 тыс. руб	

7. 16	Подключение жилого дома N 98 по ул. Пионерская в с. Новоникольск к тепловым сетям котельной N 67	1. Исполнение проектной документации.	Е. В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС	02.07.2018- 28.09.2018		Средства предприятия: Всего: 1554,602 тыс. руб. Факт- 68,26 тыс. руб	
		2. Работа по заключению договоров аренды (сервитутов) на земельный участок.		02.07.2018- 28.09.2018			
		3. Экспертиза проектной документации.		02.07.2018- 28.09.2018			
		4. Получение разрешения на строительство		02.07.2018- 28.09.2018			
		5. Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов, оборудования		02.07.2018- 28.09.2018			
		6. Заключение договоров		02.07.2018- 28.09.2018			
		7. Выполнение работ по строительству		02.07.2018- 28.09.2018			
7. 17	Строительство тепловой сети по ул. Арсеньева с целью переключения котельной ООО "ДПК" на котельную N 3.	1. Завершение работ по строительству	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС	10.01.2018- 30.03.2018	30.03.2018	выполнено Средства предприятия: Всего: 1500,00 тыс. руб. Факт- 2053,19 тыс. руб	

		1. Завершение работ по строительству		02.04.2018-20.12.2018			
7.18	Строительство тепловой сети и бойлерной по ул. Целинная в целях переключения нагрузки котельной ООО "Уссурремтехснаб".	1. Завершение работ по строительству.	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС	10.01.2018-29.06.2018	29.06.2018	выполнено	
		2. Ввод объекта в эксплуатацию		02.07.2018 20.12.2018		Средства предприятия: Всего: 1000,00 тыс. руб. Факт- 616,973 тыс. руб	
7.19	Строительство тепловой сети по ул. Володарского от школы N 22 до ул. Володарского, 54	1. Завершение работ по строительству.	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС	10.01.2018-29.06.2018	29.06.2018	выполнено	
		2. Ввод объекта в эксплуатацию		02.07.2018 20.12.2018		Средства предприятия: Всего: 1500,00 тыс. руб. Факт- 259,36 тыс. руб	
7.21	Замена тепловой сети по ул. Дзержинского от станции перекачки до ул. Пролетарской	1. Завершение работ по строительству.	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС	10.01.2018-29.06.2018	29.06.2018	выполнено	
						Средства предприятия: Всего: 42336,852 тыс. руб. Факт- 37286,20 тыс. руб	

		2. Ввод объекта в эксплуатацию.		02.07.2018 20.12.2018			
9	Диагностирование подземных газовых сетей ГРУ N 507 по ул. Промышленная, 5А, 5Б, 5В; ГРУ N 443 по ул. Владивостокское шоссе, 18, 24, 24Б, 24В; ГРУ N 330 по ул. Воровского, 149; ГРУ N 339 по ул. Владивостокское шоссе, д. д. 67, 69; ул. Стаханова, 18, Крылова, 41 в городе Уссурийске.	1. Разработка технического задания на диагностирование подземных газовых сетей. 2. Диагностирование подземных газовых сетей.	О.В. Василькова, начальник отдела формирования и учета муниципального имущества.	30.04.2018 г. 29.06.2018 г.	15.03.2018	выполнено Местный бюджет: 500,00 тыс. руб. Факт- 18,00 тыс. руб 25.06.2018 г. заключен муниципальный контракт № 0320300001618000024-0065451-02 на диагностирование подземных газовых сетей. Срок исполнения 30 календарных дней.	
11	Демонтаж газораспределительных установок (ГРУ) по адресам: ул. Карбышева, 21; ул. Мельничная, 1; пр-т Блюхера, 1б; пр-т Блюхера, 1в; ул. Хмельницкого, 5.	1. Демонтаж ГРУ. 2. Размещение в ЕИС извещения и документов закупки. 3. Заключение контракта.	Управление жизнеобеспечения администрации и Уссурийского городского округа, МКУ УГО «СЕЗЗ»	Июнь 2018 г.	04.07.2018 Размещено в ЕИС, подготовка документов для заключения контракта.	Местный бюджет: 1505,5	
Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)		Оценка исполнения на дату отчета, (%)		Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 293924,227		81934,5990		27,8		0	0
местный – 2005,5		18,00		0,8		0	0
средства предприятия -291918,727		81916,599		28,5		0	0
Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ							
Наименование, дата нормативного правового акта				Кратко содержание внесенных изменений			

Пояснительная записка	

Начальник управления жизнеобеспечения

М.В. Павлюк

И.В.Лапина
Е.В. Ветчина
33-68-03