

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа на 2014 – 2017 годы»

Утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 30.04.2016г. № 1585 - НПА

за III квартал 2016 года

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ								
N п/п	N пункта Перечня основны х меропри ятий муници пальной програм мы (подпро граммы) (прилож ение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации <*>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактическ ий срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма <*>	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов в границах улицы: Крылова , Уссурийский филиал Дальневосточного юридического института МВД России, существующая малоэтажная застройка	выполнение проектных работ проведение государственно й экспертизы	МКУ «Служба единого заказчика - застройщика	2016		План-1000,00т.р. Факт – 0,00 т.р.	Контракт на проектирование № 135/96 от 13.10.15 г. ООО «Алкис» сумму -990,00 т.р. Из-за недобросовестного подрядчика не получено положительное заключение государственной экспертизы.

2	3	Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов в границах улиц: Общественная ул. Барабашевская, ул. Черепанова, ул. Саперная, ул. Заводская, территория войсковой части, территория садового общества «Образование-4»	проведение государственной экспертизы	МКУ «Служба единого заказчика - застройщика	2015	2016	План-58970,00 т.р. местн.-44570,00 т.р. краев. – 14400,00 т.р. Факт – 0,00 т.р.	. Контракт на проектирование № 147/107 от 13.10.15 ОО «Алкис» сумму -791,00 т.р. Из-за недобросовестного подрядчика не получено положительное заключение государственной экспертизы. Строительство выполняться не будет
3	4	Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов в границах улиц: Хабаровская , ул. Красина, ул. Садовая, ул. 2-я Шахтерская, территория садового общества «Заря», ул. Казачья.		МКУ «Служба единого заказчика - застройщика	2016		План-8186,50 т.р. местн. – 1566,10 т.р. краев. -6620,00 т.р. Факт – 3424,08 т.р. местн. – 684,82 т.р. краев. – 2739,26 т.р.	Оплата выполненных работ в 2015 г. за счет средств департамента дорожного хозяйства
			изготовление технических паспортов		декабрь			
4	5	Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов в границах улицы Казачья переулка Чайковского		МКУ «Служба единого заказчика - застройщика	2016		План- 0,00 т.р. местн.- 0,00 т.р. краев. – 0,00 т.р. Факт – 154,32 т.р. местн.- 38,86 т.р. краев. – 123,46 т.р.	Оплата выполненных работ в 2015 г. за счет средств департамента дорожного хозяйства
5	6	Проектирование строительство подъездных автомобильных дорог, проездов в границах улиц: Степана Разина , ул. Декабристов, ул. Северная, ул. Ползунова, пер. Пестеля,					План- 4469,80 т.р. местн.- 1445,80 т.р. краев. – 3024,00 т.р. Факт – 400,800 т.р. местн.- 400,80 т.р. краев. – 0,00 т.р.	Оплачены работы по проектированию Работы по строительству в 2016 году выполняться не будут

6	7	Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов в границах улиц: Общественная - Чумакова		МКУ «Служба единого заказчика - застройщика	2016		План- 10540,00 т.р. местн.- 2188,00 т.р. краев. – 8352,00 т.р. Факт – 3654,00 т.р. местн.- 730,80 т.р. краев. – 2923,20 т.р.	Оплата выполненных работ в 2015 г. за счет средств департамента дорожного хозяйства.
			изготовление технических паспортов		декабрь			
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ								
7	3	Проектирование, строительство инженерных сетей к микрорайону в границах улиц: Общественная, Барабашевская, Черепанова, Саперная, Заводская, территория войсковой части, территория садового общества «Образование-4»					План-36475,58 т.р. Факт – 5864,30 т.р.	В связи с тем, что строительство сетей перенесено на 2020 год, проектные работы в 2016 году выполняться не будут.
	3.1	Электроснабжение (дополнительное проектирование магистральных э/линий, выполнение проекта межевания)		МКУ «СЕЗЗ»	2016			Соглашения на проектирование с ОАО «Новая архитектура».
	3.2	<u>Строительство магистральных э/линий</u>			2016			Соглашение на строительство № 6/2015 от 12.11.15 г. с МУП «Уссурийск – Электросеть».
			строительство магистральной линии электроснабжения		январь – декабрь			

			строительство магистральной линии электроснабжения		январь – декабрь			12.11.15 с МУП «Уссурийск – Электросеть»
8	4	Проектирование, строительство инженерных сетей к микрорайону в границах: улица Хабаровская, улица Красина, улица Садовая, улица 2-я Шахтерская, территория общества «Заря», улица Казачья, улица Общественная					План – 21146,97 т.р. Факт – 715,69 т.р.	
	4.1	Дополнительное проектирование магистральных сетей электроснабжения		Директор МКУ «СЕЗЗ»	2016			Соглашения на проектирование с ОАО «Уссурпроект»
	4.2	<u>Строительство магистральных</u> сетей э/снабжения			2016			
			строительство магистральной линии электроснабжения		январь - декабрь			Заключено соглашение с МУП «Уссурийск-Электросеть» № 4/2015 от 05.11.2015
		Проектирование и строительство магистральных сетей электроснабжения (резервный источник электроснабжения 6кВ)	подготовка Соглашения с МУП «Уссурийск – Электросеть»	Управление жизнеобеспечения	2016	выполнено		Заключено соглашение с МУП «Уссурийск-Электросеть» № 7/2016 от 27.07.2016
			заключение контракта на выполнении работ по проектированию			выполнено		

	7.	Строительство магистральных сетей к микрорайону в границах улицы Общественная – улицы Чумакова			2016-2017		План – 7215,00 т.р. Факт – 1772,00 т.р.	
			подготовка Соглашения с МУП «Уссурийск – Электросеть»	Управление жизнеобеспечения		выполнено		Заключено соглашение с МУП «Уссурийск-Электросеть» № 8/2016 от 27.07.2016 г.
			проектирование	МУП «Уссурийск – Электросеть» гл. инженер Голубков С.А	2016			
			строительство		2017			
	8	Проектирование и строительство магистральных инженерных сетей к микрорайону в с.Воздвиженка			2016		План – 3500,00 т.р. Факт – 0,00 т.р.	Выполнены паботы по проекту межевания, ведутся работы по постановке на кадастровый учет.
	8.1	ВОДООТВЕДЕНИЕ (проектирование канализационного коллектора с.Воздвиженка – п. Тимирязевский – 5 км)		МКУ «СЕЗЗ»	2016			
10	11	Проектирование, строительство внутриквартальных сетей к микрорайону в границах улицы Общественная			2016		План – 1125,55 т.р. Факт – 0,00 т.р.	Заключено Соглашение от 27.07.2016 № 6/2016 между администраций и «МУП «Уссурийск

								– «Электросеть» В связи с уменьшением объема финансирования в 2017 годах строительство выполняться не будет, контракт будет расторгнут.
	12	Строительство внутриквартальных сетей в микрорайоне в границах: улица Хабаровская, улица Красина, улица Садовая, улица 2-я Шахтерская, территория общества «Заря», улица Казачья, улица Общественная					План – 1457,00 т.р. Факт – 1165,60 т.р.	Заклучено Соглашение от 27.07.2016 № 9/2016 между администраций и «МУП «Уссурийск – Электросеть» Оплачен аванс.
			проектирование	МУП «Уссурийск – Электросеть» гл. инженер Голубков С.А	2016			
			строительство		2017			
12	13	Строительство внутриквартальных сетей в микрорайоне в границах улицы Казачья и переулка Чайковского					План – 4810,00 т.р. Факт – 800,00 р.	Заклучено Соглашение от 27.07.2016 № 10/2016 между администраций и «МУП «Уссурийск – Электросеть» Оплачен аванс. В связи с уменьшением объема финансирования в
			проектирование	МУП «Уссурийск – Электросеть» гл. инженер Голубков С.А	2016			

								2016 году строительство электролинии выполняться не будет. Будут выполнены проектные работы, получено положительное заключение госэкспертизы. В Программу вносятся изменения
17	10.	Строительство инженерных сетей к микрорайону комплексной застройки жильем эконом класса (микрорайон «Радужный»)			2016		План – 58079,79 т.р. Факт 18079,79 т.р.	
			монтаж канализационной насосной станции	МУП «Уссурийск – Водоканал»	май			Заключено соглашение с МУП «Уссурийск – Водоканал» № 8/2015 от 01.12.2015
			прокладка сетей канализации		апрель - ноябрь			
			прокладка сетей водоснабжения		апрель - ноябрь			Мероприятие не выполняется – отсутствует краевого софинансирование
			устройство водопроводных колодцев		апрель - ноябрь			
			устройство водопроводных колодцев		апрель - ноябрь			

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)		Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заклучено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) часть контрактов заключена на 2015 – 2016 годы	Оценка исполнения с учетом контрактов (%) (9*100:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	1085502,13	414 669,86	38,20 %	Всего:	223759,79	36030,59	16,10 %	5/70972,66	31.78 %
федеральн ый				федеральн ый					
краевой	288382,89	147370,07		краевой	90476,19	23865,71			
местный	797119,24	267 299,16		местный	133500,00	12164,88			

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату

Наименование, дата нормативного – правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
От 17.06.2016 № 1762-НПА	В программу вносились изменения в части изменения объемов финансирования и в раздел «Механизм реализации Программы» Мероприятия Программы реализуются: 1. путем предоставления субсидий муниципальным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства на основании заключенных соглашений. 2. путем проведения МКУ «СЕЗЗ» закупок, работ, услуг в соответствии с действующим законодательством
Пояснительная записка В настоящее время вносятся изменения в МП ««Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа на 2014 – 2017 годы», в целях приведения программы в соответствие.	