

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа» на 2014 – 2020 годы
 утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 30.04.2016г. № 1585 - НПА
 за I квартал 2017 года

N п/п	N пункта Перечня основных мероприятий МП (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации <*>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма <*> (тыс. руб.)	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приложение № 5 п. 13	Проектирование, строительство <u>внутриквартальных</u> сетей в микрорайоне в границах: улица Хабаровская, улица Красина, улица Садовая, улица 2-я Шахтерская, территория общества «Заря», улица Казачья, улица Общественная	заключение Соглашения, выполнение проектных работ, строительство	МУП «Уссурийск – Электросеть» гл. инженер Голубков С.А	2016-2017	2017		Заключено Соглашение от 27.07.2016 № 9/2016 между администраций и «МУП «Уссурийск – Электросеть» Соглашение заключено на 2 года (проект. + строит). Стоимость контракта 8 810,00т.р. Проектные работы в 2016 г. не выполнены
11		план					13423,50	
		местный бюджет					2684,10	
		краевой бюджет					10739,40	
		факт					0,00	

		Окончание работ по проектированию			июль			
		Получение разрешения на строительство			август			
		Выполнение работ по строительству, срок			август - ноябрь			
2	Приложение № 5 п. 14	Проектирование строительство <u>внутриквартальных</u> сетей в микрорайоне в границах улицы Казачья и переулка Чайковского	заключение Соглашения, выполнение проектных работ, строительство	МУП «Уссурийск – Электросеть» гл. инженер Голубков С.А	2016-2017	не выполнено		Заключено Соглашение от 27.07.2016 № 10/2016 с «МУП «Уссурийск – Электросеть» на сумму 14 800,00 т.р. Соглашение заключено на 2 года (проект. + строит). Проектные работы в 2016 г. не выполнены
		план					7809,50	
		местный бюджет					1561,90	
		краевой бюджет					6247,60	
		факт						
		Окончание работ по проектированию			июль			
		Получение разрешения на строительство			август			
		Выполнение работ по строительству, срок окончания работ			август - ноябрь			

13	Приложение № 5 п. 9	Комплексное проектирование внутриквартальных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, уличного освещения и дорог в микрорайоне с. Воздвиженка	Проведен аукцион, заключен контракт	МКУ «Служба единого заказчика – застройщика»				Контракт № 1335/36 от 11.08.2016г. заключен с ООО «Проектная группа МАКСИМУМ» стоимость контракта 8 600,37 т.р., срок действия контракта 2016 – 2017 г (310 дней) В 2016 году выполнены изыскательские работы (топографическая съемка, геологические изыскания)
		Выполнение проектных						
		план					7100,00	
		факт					1290,06	
		Всего по программе						
		план					28333,00	
		местный бюджет					11346,00	
		краевой бюджет					16987,00	
		факт					1290,06	
		местный бюджет					1290,06	
		краевой бюджет					0,00	

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ									
Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)		Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) часть контрактов заключена на 2015 – 2016	Оценка исполнения с учетом контрактов (%) (9*100:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	848149,32	603306,31	71,13 %	Всего:	28333,00	1290,06	4,5 %	3/ 32210,37	13,68 %
федеральн ый				федеральн ый					
краевой	276577,89	254 833,89		краевой	16987,00	0,00	0,00		
местный	571571,43	348 472,42		местный	11346,00	1290,06	11,37 %		

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату	
Наименование, дата нормативного – правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
	В программу не вносились изменения