

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа» на 2014 – 2020 годы
утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 30 апреля 2014г. № 1585-НПА, за 3 кв. 2018 года

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий МП приложение	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации <*>	Ответствен ный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма <*> (тыс. руб.)	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***>
Раздел I. Выполнение плана – графика основных мероприятий								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	п. 8. №5	Проектирование и строительство магистральных инженерных сетей к микрорайону в с. Воздвиженка	Проектирование	МКУ «СЕЗЗ»			План - 1850,72 местный бюджет; Факт - 871,05- местный бюджет.	
			1) Корректировка проектно- сметной документации.		10.01.2018 г. – 26.03.2018 г.	16.02.2018, 15.03.2018, 08.05.2018	43,47- местный бюджет;	заключено 3 договора на технологические присоединения к электрическим сетям на 310,94 тыс.руб.(оплачено 43,47 тыс.руб. по условиям договоров оплата производится позапно);
			2) Прохождение государственной экспертизы и определение достоверности сметной стоимости проектно- сметной документации.		16.05. 2018 г. - 30.08.2018 г.	16.05.2018 г. 28.09.2018 г.	827,58 - местный бюджет;	

			3) По результатам проверки государственной экспертизы, предоставление полного комплекта технических отчетов, откорректированной проектной, рабочей и сметной документации Заказчику.		03.09.2018 г. - 14.09.2018 г.			В связи с заключением дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения определение достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации.
2.	п. 13 №5	Проектирование и строительство внутриквартальных сетей в микрорайоне в границах: улица Хабаровская, улица Красина, улица Садовая, улица 2-я Шахтерская, территория общества «Заря», улица Казачья, улица Общественная	Строительство	МУП «Уссурийск - Электросеть»			План: всего - 5687; 4190,47- местный бюджет; 1497,50 – краевой бюджет. Факт: 4190,47- местный бюджет. 0 - краевой бюджет.	
			1) Предъявления «Организацией» «Администрации» положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения достоверности определения сметной стоимости Объекта.		01.03.2018 г.	01.03.2018 г.	4190,47- местный бюджет.	
			2) Подготовка материально-технической базы Объекта		12.04.2018 г.- 30.04.2018 г.	30.04.2018 г.		
			3) Получение разрешения на строительство.		30.04.2018 г.- 15.05.2018 г.	03.05.2018 г.		
			4) Получение разрешение на ведение подземных работ.		30.04.2018 г.- 15.05.2018 г.	28.05.2018 г.		

			5) Ведение строительно-монтажных работ.		15.05.2018 г.- 31.08.2018 г.	28.05.2018 г.- 28.06.2018 г.		
			6) Разработка технических планов на сети электроснабжения и постановка на кадастровый учет.		03.09.2018 г. 15.09.2018 г.	01.09.2018 г.- 15.09.2018 г.		
			7) Получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.		01.10.2018 г.- 31.10.2018 г.			
			8) Подготовка пакета документов для предоставления в управление имущественных отношений АУГО для регистрации права собственности Объекта.		06.11.2018 г. 30.11.2018 г.			
3.	п. 14. № 5	Проектирование и строительство внутриквартальных сетей в микрорайоне в границах улицы Казачья и переулка Чайковского	Строительство	МУП «Уссурийск - Электросеть »			План: всего – 3 445,75; 2445,75 - местный бюджет; 1000,00 – краевой бюджет. Факт: 2445,75- местный бюджет. 0 - краевой бюджет.	
			Строительство 1) Предъявления «Организацией» «Администрации» положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, положительного заключения достоверности определения сметной стоимости Объекта.		01.03.2018 г.	01.03.2018 г.	2445,75 - местный бюджет;	
			2) Подготовка материально-технической базы Объекта		12.04.2018 г.- 30.04.2018 г.	30.04.2018 г.		

			3) Получение разрешения на строительство.		30.04.2018 г.- 15.05.2018 г.	24.04.2018 г.		
			4) Получение разрешение на ведение подземных работ.		30.04.2018 г.- 15.05.2018 г.	28.05.2018 г.		
			5) Ведение строительно-монтажных работ.		15.05.2018 г.- 31.08.2018 г.	28.05.2018 г. - 28.06.2018 г.		
			6) Разработка технических планов на сети		03.09.2018 г. - 15.09.2018 г.	01.09.2018 г.- 15.09.2018 г.		
			7) Получение разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию.		01.10.2018 г.- 31.10.2018 г.			
			8) Подготовка пакета документов для предоставления в управление имущественных отношений АУГО для регистрации права собственности Объекта.		06.11.2018 г. - 30.11.2018 г.			
4.	Приложение №5 п. 26	«Проектирование и строительство объекта: «Детский сад на 220 мест по ул. Солнечной, земельный уч. № 9, в г. Уссурийске» (включая проектно – изыскательские работы)».	Выполнение проектных работ	МКУ «СЕЗЗ»			План – 7025,53 местный бюджет; Факт - 0-местный бюджет.	
			1) Выполнение инженерных изысканий.		10.01.2018 г.- 01.02.2018 г.	10.01.2018 г.- 01.02.2018 г.		
			2) Выполнение проектных работ.		10.01.2018 г. - 01.05.2018 г.	10.01.2018г.- 01.05.2018 г.		
			3) Прохождение государственной экспертизы инженерных изысканий.		04.05.2018 г.- 02.07.2018 г.	30.05.2018 г.		

			4) Прохождение государственной экспертизы и определение достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации.		15.05.2018 г.- 16.07.2018 г.	04.05.2018 г. - 05.07.2018 г.		
			5) Корректировка проектно-сметной документации по результатам отрицательного заключения государственной экспертизы		06.07.2018 г.- 19.07.2018 г.			
			6) Повторное прохождение государственной экспертизы и определение достоверности сметной стоимости проектно-сметной документации.		20.07.2018 г. - 17.10.2018 г.			20.09.2018 года получено отрицательное заключение от Госэкспертизы. Контракт расторгнут.
			5) По результатам проверки государственной экспертизы, предоставление полного комплекта технических отчетов, откорректированной проектной, рабочей и сметной документации Заказчику.		18.10.2018 г.- 01.11.2018 г.			
5.	Приложение №4 п. 3	Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов в границах улиц: Общественная, ул. Барабашевская, ул. Черепанова, ул. Саперная, ул. Заводская, территория войсковой части, территория садового общества «Образование-4»					План - 387,53 местный бюджет; Факт - 0,00 местный бюджет.	С учетом внесённых изменений в МП, объявление аукциона в 2018 году проводится не будет. Для размещения аукциона необходимо 8600,00 тыс. руб.
Всего по программе							18397,50	
план							18397,50	
местный бюджет							15900,00	

краевой бюджет					2497,50	
факт					7487,27	
местный бюджет					7487,27	
краевой бюджет					0,00	

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)		Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заклучено контрактов/соглашений на отчетную дату (ед./тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%) (9*100:6)
1		2	3	4		5	6	7	8
Всего:	626 155,21	232 547,53	37 %	Всего:	18 397,50	7507,27	40,80%	4/17 984,44	97,63 %
краевой	240 344,39	54 818,80	22,81%	местный	15 900,00	7 507,27	47,22%		
местный	385 810,82	177 728,73	46,07 %	краевой	2 497,50	0,00	0,0		

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату

Наименование, дата нормативного – правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
№ 928-НПА от 17.04.2018 года	Внесение изменений в целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий