

Приложение №8
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского городского округа

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа» на 2014-2022 годы
утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 30 апреля 2014 года № 1585-НПА,
за 2019 год

№ п/ п	№ пункта Перечня основных мероприят ий МП приложени е	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации <*>	Ответственн ый исполнител ь (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнени я	Фактическ ий срок исполнени я	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма <*> (тыс. руб.)	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***>
Раздел I. Выполнение плана – графика основных мероприятий								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	п. 18. Прилож. №5, исполнени е задачи № 3,4.	Комплексное проектирование подъездных автомобильных дорог, сетей электроснабжения для микрорайона	Размещение закупки в плане- графике	МКУ «СЕЗЗ»	08 мая – 18 мая 2019 года	08 мая – 18 мая 2019 года	Всего: 10000,00 тыс. руб.	
			Размещение в ЕИС извещения и документов закупки		20 мая – 05 июня 2019 года	20 мая – 05 июня 2019 года	в том числе: - местный бюджет 5309,82 тыс.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий МП приложении	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации <*>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма <*> (тыс. руб.)	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***>
		ул. Общественная, ул. Барабашевская, ул. Черепанова, ул. Саперная, ул. Заводская, территория войсковой части, территория садового общества «Образование-4».	Рассмотрение 1 части заявок		06 июня – 10 июня 2019 года	06 июня 2019 года	руб.; - краевой бюджет - 2976,00 тыс. руб. - 1714,18 тыс. руб.	
			Объявления даты проведения аукциона		10 июня 2019 года			Аукцион не состоялся подана одна заявка.
			Рассмотрение 2 части заявок		11 июня 2019 года			Не состоялось.
			Опубликование протокола, подведение итогов проведения аукциона		13 июня 2019 года	06 июня 2019 года		
			Заключение контракта		14 июня – 24 июня 2019 года	07 июня – 17 июня 2019 года		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий МП приложения	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации <*>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма <*> (тыс. руб.)	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***>
			Контроль за выполнением проектных работ, прохождением государственной экспертизы инженерных изысканий и проектно – сметной документации, получением положительного заключения, внесением изменений по результатам проверки государственной экспертизы.		25 июня – 19 ноября 2019 года	25 июня – 31 декабря 2019 года		Проектно-сметная документация разработана и направлена подрядной организацией ООО «ЦАН» 05 ноября 2019 года на проверку в КГАУ «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий
			Контроль за выполнение рабочей документации предоставление полного комплекта рабочей документации Заказчику.		20 ноября 2019 года	-		Приморского края». Срок завершения проверки и получения положительного заключения - февраль 2020

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий МП приложении	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации <*>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма <*> (тыс. руб.)	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***>
								года.
2.	п. 1. Прилож. № 5 исполнение задачи № 5	Обеспечение твердым топливом (дровами) населения Уссурийского городского округа	Рассмотрение заявлений о предоставлении из бюджета Уссурийского городского округа субсидии юридическому лицу индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов)	Управление по работе с территориями	25 ноября – 17 декабря 2019 года	25 ноября – 17 декабря 2019 года		
			Заключение соглашения о предоставлении из бюджета Уссурийского городского округа субсидии юридическому лицу индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных		17 декабря 2019 года	17 декабря 2019 года		

№ п/ п	№ пункта Перечня основных мероприят ий МП приложени е	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации <*>	Ответствен ный исполнител ь (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнени я	Фактическ ий срок исполнени я	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма <*> (тыс. руб.)	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***>
			доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг					
			Получение полного пакета документов для перечисления субсидии, согласование отчетов, расчет объема перечисляемой субсидии, перечисление субсидии		23 декабря – 31 декабря 2019 года	-		На основании акта обследования выполненных работ от 27.12.2019 года, индивидуально му предпринимат елю направлено уведомление об отказе в предоставлени и субсидии, в связи с предоставлени

№ п/ п	№ пункта Перечня основных мероприят ий МП приложени е	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации <*>	Ответствен ный исполнител ь (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнени я	Фактическ ий срок исполнени я	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма <*> (тыс. руб.)	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***>
								ем населению несоответству ющего качества твердого топлива (дров).
3.	п. 1,2,3,4,5. Прилож.№ 5 исполнени е задачи № 6	Приобретение объектов недвижимого имущества: Коттеджный поселок «Радужный»	Внесение в план закупок информации с закупке у единственнго поставщика	Управление имуществен ных отношений	09 декабря 2019 года	29 ноября 2019 года	Всего: 100806,45 тыс. руб. в том числе: - местный бюджет	
			Заключение контракта с единственным поставщиком		11 декабря 2019 года	03 декабря 2019 года		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий и МП приложения	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации <*>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма <*> (тыс. руб.)	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***>
		в г. Уссурийске. 2-я очередь строительства жилого района «Южный». Квартальные сети водоотведения, холодного водоснабжения, электроснабжения и наружного освещения. Кабельная сеть 0,4 кВ, (протяженностью: 3251 м, кадастровый номер: 25:18:000000:1001), Кабельная сеть 6 кВ», (протяженностью:	Государственная регистрация перехода права собственности Закрепление линейных объектов за хозяйствующими субъектами на праве хозяйственного ведения.		20 декабря 2019 года 24 декабря 2019 года - 23 января 2020 года	05 декабря 2019 года 24 декабря 2019 года - 27 декабря 2019 года	806,45 тыс. руб.; - краевой бюджет - 100000,00 тыс. руб.	
Всего по программе								
план							112806,40	
местный бюджет							8116,22	
краевой бюджет							104690,18	
факт							100806,45	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий МП приложения	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации <*>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма <*> (тыс. руб.)	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***>	
местный бюджет							806,45		
краевой бюджет							100000,00		
Раздел II. Финансовое обеспечение программы									
Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)		Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов/соглашений на отчетную дату (ед./тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%) (9*100:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	1321226,78	355227,50	26,89%	Всего:	112806,40	100806,45	89,36%	1/100806,45	89,36
местный	359250,70	193221,02	53,78%	местный	8116,22	806,45	9,94%		
краевой	958493,82	162006,48	16,90%	краевой	104690,18	100000,00	95,52%		
внебюджет	3482,26	3482,26	100,00%	внебюджет	0,00	0,00			

№ п/ п	№ пункта Перечня основных мероприят ий МП приложени е	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации <*>	Ответствен ный исполнител ь (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнени я	Фактическ ий срок исполнени я	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма <*> (тыс. руб.)	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***>
Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату								
Наименование, дата нормативного – правового акта			Краткое содержание внесенных изменений					
№ 1343-НПА от 11.06.2019 года			Внесение изменений в целях уточнения объемов и источников финансирования программных мероприятий					
№ 2981 НПА от 10.12.2019 года			Внесение изменений для уточнения целей, задач муниципальной программы, программных мероприятий и объемов финансирования на их реализацию и в связи с продлением срока реализации муниципальной программы					