

## ОТЧЕТ

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа» на 2014 – 2020 годы  
утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 30.04.2014г. № 1585 – НПА, за 2017 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий МП (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации <*>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма <***> (тыс. руб.)	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	п.4. №5	Строительство магистральных сетей 6 кВ Хабаровская - Казачья для (резервный источник электроснабжения)	Строительство	МУП «Уссурийск-Электросеть»	2017	2017		Работы выполнены за счет средств МУП "Уссурийск - Электросеть".
		план					1314,74	
		внебюджетные средства					1314,74	
		факт					1314,74	
		внебюджетные средства					1314,74	

2.	п. 8. №5	Проектирование и строительство магистральных инженерных сетей к микрорайону в	Выполнение проектных работ	МКУ «СЕЗЗ»	2015-2018	2018		<p>Заключен контракт с ОАО "Уссурпроект" №148/229 от 05.12.2012 г. на сумму 1149,64 тыс.руб.( в 2012г. оплачено 459,85 тыс. руб.) В 2017 году в связи с изменением законодательства (актуализированная редакция СНиП 11-02-96 от 01 июля 2017 года) потребовалось выполнения 2 видов изысканий: инженерная гидрометеорология и инженерные экологические изыскания (заключено 9 договоров 894,34 тыс.руб). В декабре 2017 года приняты работы по инженерным изысканиям (оплачены в полном объеме). Финансовые средства в размере 100,00 тыс.руб. не были освоены МКУ "СЕЗЗ", по причине того, что договоры на технологическое присоединения предоставлены только в ноябре 2017 года, в связи с длительным решением вопроса между электросетевыми организациями на предмет установления принадлежности участка электросетей в с. Воздвиженка. По условиям договоров предоставленных АО "ДРСК" и МУП "Уссурийск-Электросеть", оплата работ производится по этапам (с переходом на 2018 год</p>	
		план					994,34		
		местный бюджет							994,34
		краевой бюджет							0,00
		факт							894,34
		местный бюджет							894,34
		краевой бюджет							0,00
3.	п. 17. № 5	Комплексное проектирование внутриквартальных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, уличного освещения и дорог в микрорайоне с. Воздвиженка	Проведен аукцион, заключен контракт, выполнены проектные изыскания		2016-2017			<p>Начальная стоимость контракта 40,00 млн.руб. Заключен контракт с ООО « ПГ Максимум» № 1335/36 от 11.08.2016г. на 8600,37 тыс.руб., срок исполнения контракта 310 дней (до 14.08.2017г.)В марте 2017 г. оплачены проектные работы по I этапу в размере <b>1290,06 тыс. руб.</b> (изыскательские работы находятся в СЕЗЗ и могут быть использованы при повторном размещении аукциона). Расторгнут контракт, так как подрядчик не выполнил II и III этапы контракта.</p>	
		план					1290,06		
		местный бюджет							1290,06
		краевой бюджет							0,00
		факт							1290,06
		местный бюджет							1290,06
		краевой бюджет							0,00

4.	п. 26. №5	Строительство объекта: «Детский сад на 220 мест по ул. Солнечной, земельный участок № 9, в г. Уссурийске (включая проектно – изыскательские работы)	Выполнение проектных работ					Контракт от 20.09.2017 г. №933/50 с ООО «Группа юристов» на сумму 7500,00 тыс.руб. (стоимости приобретения типового проекта 500,00 тыс.руб. контракта 180 кал./ дней (март 2018 года, но с учетом всех приостановок срок исполнения 31.06.18 г. Условиями контракта предусмотрено приобретение Обществом типовой проектной документации, срок 13.10.2017 предоставлена в МКУ "СЕЗЗ" ПСД. 19.10.2017 года подписан акт приемки-передачи всех видов проектной документации по 1 этапу, счет-фактура направлена на оплату		
		план					500,00			
		местный бюджет						500,00		
		краевой бюджет						0,00		
		факт						500,00		
		местный бюджет							500,00	
		краевой бюджет							0,00	
Всего по программе							4099,13			
план							4099,13			
местный бюджет							4099,13			
краевой бюджет							0,00			
внебюджетные средства							1314,73			
факт							1290,			
местный бюджет							1290,055			
краевой бюджет							0,00			
внебюджетные средства							1314,73			

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)		Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс.руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заклучено контрактов (соглашений) на отчетную дату (ед./тыс. руб.) часть контрактов заключена на 2015 – 2017	Оценка исполнения с учетом контрактов (%) (9*100:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	579072,44	230605,74	39 %	Всего:	4099,13	3999,13	97 %	3/ 32210,37	97,56%
местный	339910,82	175654,98		местный	2784,40	2684,40	96 %		
краевой	237846,89	52321,30		краевой	0,00	0,00	0,00		
внебюджет	1314,73	1314,73		внебюджет	1314,73	1314,73	100, %		