

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы: Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы»
(далее – Программа) за 2018 год

Утверждена постановлением администрации: Уссурийского городского округа от 08.08.2017 г. № 2343-НПА

Разработчик: отдел трудовых и социальных отношений.

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий

№ п/п	№ пункта Перечня основны х меропри ятий муницип альной програм мы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнени я мероприят ия	Фактически й срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдени я планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Мероприятия по исполнению задачи № 1: «Повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях (предприятиях), расположенных на территории Уссурийского городского округа»								
1.	п. 1	Обеспечение доступности объекта муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Уссурийска» (далее - МБОУ «СОШ № 30»)	Изменение конструктивных и других характеристик входной зоны: а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) подготовка	Директор МБОУ «СОШ № 30» Бабенко Т.А., начальник управления образования и молодежной политики О.Н. Минашкина	10.06.2018 11.06.2018 21.06.2018	Август 2018 года	Мероприятие исполнено. 16.07.2018 заключен договор с ИП Ким А.Г. на выполнение работ по капитальному ремонту крыльца с устройством пандуса здания МБОУ СОШ № 30. Цена договора составляет 1 219,43 тыс. руб.	

№ п/п	№ пункта Перечня основны х меропри ятий муницип альной програм мы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнени я мероприят ия	Фактически й срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюденн я планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			аукционной документации; г) объявление аукциона и прием заявок; д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ; е) заключение договора; ж) выполнение подрядных работ.		02.07.2018 06.07.2018 20.07.2018 31.08.2018		Договор исполнен.	
2.	п. 2	Обеспечение доступности объектов муниципального бюджетного учреждения Уссурийского городского округа «Многофункциональный центр предоставления муниципальных и государственных услуг» (далее – МБУ УГО «МФЦ»)	1. Приобретение текстофонов: а) запрос коммерческих предложений; б) заключение договора; в) оплата по договору.	Директор МБУ УГО «МФЦ» М.Ю. Софиенко, начальник управления информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа А.Е. Панченко	1. 20.02.2018 01.03.2018 01.04.2018	1.Март 2018 года	1. Мероприятие исполнено. 27.02.2018 заключен договор с ООО «КРУСТ» на поставку текстофонов, Цена договора составляет 414,973 тыс. руб. Договор исполнен. Текстофоны установлены по адресам: ул. Тургенева, 2; ул. Некрасова, 91 А; ул. Владивостокское шоссе, 119; ул. Беляева, 28;	

№ п/п	№ пункта Перечня основны х меропри ятий муницип альной програм мы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнени я мероприят ия	Фактически й срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдени я планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2. Приобретение планов эвакуации шрифтом Брайля: а) запрос коммерческих предложений; б) заключение договора; в) выполнение работ, оплата по договору.		2. 01.02.2018 01.03.2018 01.04.2018	2. Апрель 2018 года – поставлены 4 плана эвакуации, сентябрь - 2018 года - поставлен 1 план эвакуации	ул. Пушкина, 4; с. Борисовка, ул. Советская, д. 55; с. Новоникольск, ул. Советская, 70. 2. Мероприятие исполнено. 14.03.2018 заключен договор с ИП Карпенко А.Ю. на изготовление планов эвакуации шрифтом Брайля (поставка по заявке) на сумму 24,75 тыс. руб. Договор исполнен. Планы эвакуации установлены по адресам: ул. Тургенева, 2; ул. Некрасова, 91А; ул. Беляева, 28; ул. Владивостокское шоссе, 119; ул. Пушкина, 4.	
			3. Установка пандуса внутри здания по ул. Тургенева, 2:		3.	3. Май 2018 года	3. Мероприятие исполнено. 05.04.2018 заключен	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактически срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			а) запрос коммерческих предложений; б) заключение договора; а) выполнение работ, оплата по договору. 4. Укладка тактильной плитки перед крыльцом зданий: а) запрос коммерческих предложений; б) заключение договора; в) выполнение работ, оплата по договору. 5. Установка поручня		01.08.2018 01.09.2018 01.10.2018 4. 01.08.2018 01.09.2018 30.11.2018 5.	4. Мероприятие не исполнено 5. Октябрь	договор с ИП Лежнев В.С. на изготовление и установку пандуса в здании МБУ УГО «МФЦ» по ул. Тургенева, 2. Цена договора составляет: 5,20 тыс. руб. Договор исполнен. 4. В 2018 году данное мероприятие невозможно было исполнить. 20.09.2018 размещена аукционная документация в Единой информационной системе в сфере закупок на выполнение работ по укладке тактильной плитки перед крыльцом зданий. Способ закупки – электронный аукцион. НМЦК составила 142,65 тыс. руб. Аукцион не состоялся. 5. Мероприятие	4. Не состоялся аукцион (не подано ни одной заявки).

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактически срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			на пандусе около входной двери здания МБУ УГО «МФЦ» по ул. Тургенева, 2: а) запрос коммерческих предложений; б) заключение договора; в) выполнение работ, оплата по договору.		01.08.2018 01.09.2018 20.10.2018	2018 года	исполнено. 06.09.2018 заключен договор с ИП Ким А.Г. на установку поручня на пандус около входной двери здания МБУ УГО «МФЦ» по ул. Тургенева, 2. Цена договора составляет – 30,00 тыс. руб. Договор исполнен.	
3.	п. 4	Обеспечение доступности объекта муниципального бюджетного учреждения культуры «Уссурийский музей» (далее – МБУК «Уссурийский музей»)	1. Покупка и установка индукционной системы для слабослышащих: а) заключение договора купли-продажи б) установка системы, оплата по договору	Директор МБУК «Уссурийский музей» Ю.В. Богданова, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким	12.02.2018 05.03.2018	Май 2018 года	Мероприятие исполнено. 27.04.2018 заключен договор №АГ -01/2018 с ООО «Экспомир Групп» на поставку и установку индукционной системы для слабослышащих. Цена договора составляет: 56,39 тыс. руб. Договор исполнен.	
4.	п. 5	Обеспечение доступности объектов муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная	1. В Центральной детской библиотеке – <i>на входе (выходе) в здание:</i> а) установка пандуса	И.о. директора МБУК «ЦБС» Е.В. Шаган, начальник управления культуры	1. а)	а) Сентябрь	1. В Центральной детской библиотеке: а) мероприятие	

№ п/п	№ пункта Перечня основны х меропри ятий муницип альной програм мы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнени я мероприят ия	Фактически й срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдени я планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		библиотечная система» (далее – МБУК «ЦБС»)	с расширением входной площадки, установка опорных поручней: - разработка проектно-сметной документации; - проверка сметной стоимости работ; - подготовка документации для проведения электронного аукциона; - проведение уполномоченным органом электронного аукциона; - заключение контракта; - выполнение работ, оплата по контракту;	администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким	16.05.2018 30.05.2018 01.06.2018 15.07.2018 30.07.2018 30.09.2018	2018 года	исполнено. 16.04.2018 заключен договор № 1/18-17 с ОАО «Дальвосток агропром- проект» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по устройству пандусов в зданиях библиотек. Цена договора составляет 85,00 тыс. руб. Договор исполнен. 30.07.2018 заключен муниципальный контракт № 012030006518000114- 0105066 с ООО «Уссурийское спецуправление механизации» на выполнение работ по установке пандуса с расширением входной площадки в здании библиотеки по адресу: г. Уссурийск,	

№ п/п	№ пункта Перечня основны х меропри ятий муницип альной програм мы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнени я мероприят ия	Фактически й срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдени я планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			б) установка тактильной плитки на лестнице: - запрос коммерческих предложений; - заключение договора; - выполнение работ, оплата по договору;		б) 01.07.2018 01.08.2018 01.09.2018	б) Август 2018 года	ул. Некрасова, 37. Цена контракта составляет 356,74 тыс. руб. 17.08.2018 заключено дополнительное соглашение №1 к контракту № 012030006518000114- 0105066 от 30.07.2018, согласно которому увеличился объем выполняемых работ и цена контракта. Цена контракта составляет – 363,65 тыс. руб. Работы выполнены. Контракт оплачен. б) мероприятие исполнено. 24.08.2018 заключен договор поставки №1 с ООО «Уссурийское спецуправление механизации» на поставку тактильной плитки. Цена договора 4,80 тыс. руб. Договор исполнен.	

№ п/п	№ пункта Перечня основны х меропри ятий муницип альной програм мы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнени я мероприят ия	Фактически й срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдени я планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в) установка информационно-тактильного знака режима работы: - запрос коммерческих предложений; - заключение договора; - выполнение работ, оплата по договору. <i>в туалетной комнате:</i> установка крючка для костылей, установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного: - запрос коммерческих предложений; - заключение договора; - выполнение работ, оплата по договору.		в) 01.04.2018 01.05.2018 01.06.2018 01.04.2018 01.05.2018 01.06.2018	в) Июнь 2018 года	в) мероприятия исполнены. 28.05.2018 заключен договор № 24/18П с ООО «Ст.Арт» на поставку специального оборудования: информационно-тактильного знака, крючка для костылей, системы вызова и оповещения. Цена договора составляет 123,51 тыс. руб. Договор исполнен.	

№ п/п	№ пункта Перечня основны х меропри ятий муницип альной програм мы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнени я мероприят ия	Фактически й срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдени я планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			г) в зоне целевого назначения: приобретение информационной индукционной системы: - запрос коммерческих предложений; - заключение договора; - поставка товара, оплата по договору. 2. В Библиотеке № 10 - на входе (выходе) в здание: а) установка пандуса, опорных поручней: -разработка проектно-сметной документации; -проверка сметной стоимости работ; -подготовка документации для		г) 18.09.2018 26.09.2018 30.11.2018 2. а) 16.05.2018 30.05.2018 01.06.2018	г) Октябрь 2018 года а) Сентябрь 2018 года	г) мероприятие исполнено. 18.09.2018 заключен договор поставки № 1809-3 с ООО «ЮНИВОКС» на поставку информационных индукционных систем. Цена договора составляет 229,54 тыс. руб. Договор исполнен. 2. В Библиотеке № 10: на входе (выходе) в здание: а) мероприятие исполнено. 16.04.2018 заключен договор № 1/18-17 с ОАО «Дальвостокагропром-проект» на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по	

№ п/п	№ пункта Перечня основны х меропри ятий муницип альной програм мы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнени я мероприят ия	Фактически й срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдени я планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проведения электронного аукциона; -проведение уполномоченным органом электронного аукциона; - заключение контракта; - выполнение работ, оплата по контракту; б) установка информационно-тактильного знака режима работы;		15.07.2018 30.07.2018 30.09.2018 б)	б) Июнь 2018 года	устройству пандусов в зданиях библиотек. Цена договора составляет 85,00 тыс. руб. Договор исполнен. 30.07.2018 заключен муниципальный контракт № 012030006518000115-0105066 с ООО «Уссурийское спецуправление механизации» на выполнение работ по установке пандуса в здании библиотеки по адресу: г. Уссурийск, ул. Францева, 15. Цена договора составляет 344,83 тыс. руб. Работы выполнены. Контракт оплачен. б) мероприятия исполнены. 28.05.2018 заключен договор № 24/18П с ООО	

№ п/п	№ пункта Перечня основны х меропри ятий муницип альной програм мы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнени я мероприят ия	Фактически й срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблудени я планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- запрос коммерческих предложений; - заключение договора; - выполнение работ, оплата по договору; <i>в туалетной комнате:</i> а) установка поручней: - запрос коммерческих предложений; - заключение договора; - выполнение работ, оплата по договору; б) установка крючка для костылей; - установка системы вызова и оповещения, обеспечивающей связь с помещением дежурного: - запрос коммерческих предложений;		01.05.2018 01.06.2018 01.08.2018 01.05.2018 01.06.2018 01.08.2018 01.05.2018		«Ст.Арт» на поставку специального оборудования: информационно-тактильного знака, крючка для костылей, поручней, системы вызова и оповещения. Цена договора составляет 123,51 тыс. руб. Договор исполнен.	

№ п/п	№ пункта Перечня основны х меропри ятий муницип альной програм мы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнени я мероприят ия	Фактически й срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблудени я планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- заключение договора; - оплата по договору. г) в зоне целевого назначения: приобретение информационной индукционной системы: - запрос коммерческих предложений; - заключение договора; - поставка товара, оплата по договору.		01.06.2018 01.08.2018 г) 18.09.2018 26.09.2018 30.11.2018	г) Октябрь 2018 года	г) мероприятие исполнено. 18.09.2018 заключен договор поставки № 1809-3 с ООО «ЮНИВОКС» на поставку информационных индукционных систем. Цена договора составляет 229,54 тыс. руб. Договор исполнен.	
5.	п. 6	Обеспечение доступности объекта муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования «Детская школа искусств Уссурийского городского округа» (далее – МБУДО «ДШИ УГО»)	1. Установка информационно-тактильного знака (вывеска школы): а) заключение договора купли-продажи; б) выполнение работ, установка. 2. Приобретение мнемосхемы этажа:	Директор МБУДО «ДШИ УГО» О.К.Дмитренко начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким	01.07.2018 01.09.2018	Май 2018 года	Мероприятия исполнены. Заключен договор №15/18П от 04.04.2018 с ООО «СТ.АРТ» на поставку и установку информационно - тактильного знака (вывеска школы), поставку мнемосхемы этажа.	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			а) заключение договора купли-продажи; б) установка.		01.07.2018 01.09.2018		Цена договора: 25,35 тыс. руб. Договор исполнен.	
6.	п. 7	Обеспечение доступности объекта муниципального учреждения культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа (далее – МАУК «МЦКД «Горизонт»)	1. Создание специально выделенных мест для инвалидов, установка поручней, наклонного пандуса с обеих сторон в большом зале: а) подготовка проектно-сметной документации; б) подписание договора на выполнение работ; в) выполнение работ, оплата по договору. 2. Создание специально выделенных мест для инвалидов, установка поручней, наклонного пандуса с обеих сторон в малом зале: а) подготовка	Директор МАУК «МЦКД «Горизонт» О.З. Геладзе, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким	1. 01.03.2018 01.04.2018 01.10.2018 2. 01.03.2018	 Июнь 2018 года	Мероприятия исполнены. 10.05.2018 заключен договор № 35 на выполнение рабочих чертежей на изготовление пандуса бетонного для маломобильных групп населения. Цена договора: 16,992 тыс. руб. Договор исполнен. 08.05.2018 заключен договор № 38 с ИП Прищепа Ю.Н. на выполнение работ по созданию специально выделенных мест в здании г. Уссурийск, ул. Ленина, 80, ремонтные работы. Цена договора: 40, 00 тыс. руб. Договор исполнен.	

№ п/п	№ пункта Перечня основны х меропри ятий муницип альной програ ммы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнени я мероприят ия	Фактически й срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблудени я планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			проектно-сметной документации; б) подписание договора на выполнение работ; в) выполнение работ, оплата по договору.		01.04.2018 01.10.2018	Сентябрь 2018 года	10.05.2018 заключен договор № 39 с ИП Прищепа Ю.Н. на изготовление бетонного пандуса в зрительном и малом залах. Цена договора составляет: 313, 377 тыс. руб. 23.07.2018 заключено дополнительное соглашение № 1 к договору № 39 от 10.05.2018, согласно которому подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы, необходимые для сдачи работ по договору - изготовление деревянного перехода к основному пандусу в большом зале. Увеличилась цена договора на сумму 9,63 тыс. руб. Общая цена договора составляет 323,01 тыс. руб. Договор исполнен.	
7.	п.8	Обеспечение	1. Нанесение	Директор		Май 2018	Мероприятие исполнено.	Реорганиза-

№ п/п	№ пункта Перечня основны х меропри ятий муницип альной програм мы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнени я мероприят ия	Фактически й срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдени я планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		доступности объекта муниципального автономного учреждения культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа филнал Центр культуры и досуга «Искра»	контрастных полос на лестничных пролетах: а) заключение договора купли- продажи; б) установка, оплата по договору.	МАУК «МЦКД «Горизонт» О.З. Геладзе, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким	01.03.2018 15.03.2018	года	16.04.2018 заключен договор №18/18П с ООО «Ст.Арт» на поставку специального оборудования для нанесения контрастных полос на лестничных пролетах. Цена договора составляет: 10,00 тыс. руб. Договор исполнен.	ция учреждения
8.	п.9	Обеспечение доступности объекта муниципального автономного учреждения культуры «Молодежный центр культуры и досуга «Горизонт» Уссурийского городского округа филнал «Дворец культуры «Дружба»	1. Установка пандуса запасного выхода а) подготовка сметного расчета; б) подписание договора на выполнение работ; в) выполнение работ, оплата по договору.	Директор МАУК «МЦКД «Горизонт» О.З. Геладзе, начальник управления культуры администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким	1. 01.05.2018 01.06.2018 01.11.2018	1. Май 2018 года Июль 2018 года	1. Мероприятие исполнено. 11.04.2018 заключен №64 с ИП Киреев К.Б. на проведение работ по установке пандуса запасного выхода. Цена договора составляет 42,98 тыс. руб. Договор исполнен. 10.07.2018 заключен договор № 29 с ИП Киреев на проведение работ по установке пандуса запасного выхода Цена договора составляет 15,32 тыс.	Реорганиза- ция учреждения

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактически й срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2. Нанесение контрастных полос на лестничных пролетах: а) подготовка сметного расчета; б) подписание договора на выполнение работ; в) выполнение работ, оплата по договору. 3. Установка тактильных указателей а) подготовка сметного расчета; б) подписание договора на выполнение работ; в) выполнение работ, оплата по договору.		2. 01.04.2018 15.04.2018 01.05.2018 3. 01.05.2018 01.06.2018 01.07.2018	2. Июнь 2018 года 3. Июнь 2018 года	руб. Договор исполнен. 2. Мероприятие исполнено. 23.05.2018 заключен договор № 22/18П с ООО «Ст.Арт» на поставку оборудования для нанесения контрастных полос на лестничных пролетах. Цена договора составляет: 10,00 тыс. руб. Договор исполнен. 3. Мероприятие исполнено. 28.05.2018 заключен договор № 23/18П с ООО «Ст.Арт» на поставку специального оборудования: тактильных знаков, информационно-тактильных знаков. Цена договора составляет: 22,40 тыс. руб. Срок поставки	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактически срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4. Установка системы дуплексной аудио связи между туалетной комнатой и помещением дежурного персонала: а) подготовка сметного расчета; б) подписание договора на выполнение работ; в) выполнение работ, оплата по договору.		4. 01.04.2018 15.04.2018 15.04.2018	4. Май 2018 года	оборудования: Договор исполнен. 4. 19.05.2018 заключен договор № 26 с ИП Киреев К.Б. на проведение работ по устройству дуплексной системы аудио связи между туалетной комнатой и помещением персонала. Цена договора составляет: 17,00 тыс. руб. Договор исполнен.	
9.	п.10	Обеспечение доступности объекта муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской»	1. Укладка тактильных полос на территории, прилегающих к зданию: а) подготовка сметного расчета; б) подписание договора на выполнение работ; в) выполнение работ, оплата по договору	Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В.Ф. Комиссаржевской», начальник управления культуры	 01.05.2018 01.06.2018 01.09.2018	Июль 2018 года	Мероприятие исполнено. Заключен договор № 11 от 21.05.2018 с ООО «Карлсон Жилищник -1» на выполнение работ по устройству покрытия тактильной плитки на прилегающей территории здания театра. Цена договора составляет: 350,00 тыс. руб. Договор исполнен.	

№ п/п	№ пункта Перечня основны х меропри ятий муницип альной програм мы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнени я мероприят ия	Фактически й срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдени я планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				администрации Уссурийского городского округа Е.С. Ким				
10.	п.11	Обеспечение доступности объекта муниципального автономного учреждения «Плавательный бассейн «Чайка» (далее – МАУ «ПБ «Чайка»)	1. Монтаж перил в холе бассейна на стенах, прилегающих к лестницам: а) заключение договора на оказание услуг; б) выполнение работ, оплата услуги. 2. Установка поручней перил на лестничных маршах: а) заключение договора на оказание услуг; б) выполнение работ, оплата услуги.	Директор МАУ «ПБ «Чайка» О.Г. Ерохина, начальник управления по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов	1. 01.07.2018 01.09.2018 2. 01.07.2018 01.09.2018	Август 2018 года	Мероприятия исполнены. 21.05.2018 заключен договор с ИП Ким А.Г. на выполнение работ по монтажу поручней для инвалидов. Цена договора составляет: 77,85 тыс. руб. (из них 42,00 тыс. руб. средства Программы). Договор исполнен.	
11.	п.12	Обеспечение доступности объектов муниципального автономного учреждения спортивно- оздоровительного комплекса «Ледовая	Обеспечение доступа к крытому катку: 1. Расширение дверных проемов: а) заключение договора на оказание услуг;	Директор МАУ СОК «Ледовая арена» О.Г. Бурлов, начальник управления по делам молодежи,	1. 01.09.2018	1. Август 2018 года	1. Мероприятие исполнено. 02.07.2018 заключен договор подряда № 8 с ООО «МастерГрупп» на выполнение работ по	

№ п/п	№ пункта Перечня основны х меропри ятий муницип альной програм мы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнени я мероприят ия	Фактически й срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдени я планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		арена» (далее – МАУ СОК «Ледовая арена»)	б) выполнение работ, оплата услуги. 2. Установка поручня на пандус: а) заключение договора на оказание услуг; б) выполнение работ, оплата услуги.	физической культуры и спорту администрации Уссурийского городского округа П.М. Пригородов	01.10.2018 2. 01.09.2018 01.10.2018	2. Август 2018 года	изготовлению и установке дверных блоков из ПВХ. Цена договора составляет 31,70 тыс. руб. Договор исполнен. 2. Мероприятие исполнено. 03.07.2018 заключен договор № 82 с ИП Кулябин С.А. на выполнение работ по монтажу поручней ограждения. Цена договора составляет 120,00 тыс. руб. Договор исполнен.	
2. Мероприятия по исполнению задачи № 2: «Повышение уровня дорожно-транспортной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Уссурийского городского округа»								
12.	п.1	Обеспечение доступности объектов дорожно-транспортной инфраструктуры находящихся в муниципальной собственности		Директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Служба единого заказчика-			Мероприятия исполнены. Управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа	

№ п/п	№ пункта Перечня основны х меропрн ятий муницип альной програм мы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнени я мероприят ия	Фактически й срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдени я планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1. Укладка тактильной плитки: а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок;	застройщика» А.А. Галицкий, начальник управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа	1. 01.03.2018 01.04.2018	1. Сентябрь 2018 года	определены объекты для устройства тактильной плитки (СП «Поликлиника № 2» КГБУЗ «Уссурийская центральная городская поликлиника», г. Уссурийск, ул. Комарова, район дома № 55); установки дополнительного звукового оборудования для безопасного перехода улицы слабовидящих пешеходов (на Автовокзале: пересечение ул. Волочаевская-Чичерина г. Уссурийска). 1. 02.08.2018 заключен договор №354/66 с ООО «Строительный комплекс» на выполнение работ по монтажу тактильной плитки на тротуаре по адресу: г. Уссурийск,	

№ п/п	№ пункта Перечня основны х меропри ятий муницип альной програм мы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнени я мероприят ия	Фактически й срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдени я планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			в) подготовка аукционной документации; г) объявление аукциона и прием заявок; д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ; е) заключение договора; ж) выполнение подрядных работ. 2. Установка светофоров со звуковыми сигналами: а) подготовка технического задания и обоснования цены; б) включение в план закупок и план – график закупок; в) подготовка аукционной документации;		01.05.2018 15.05.2018 01.06.2018 01.08.2018 01.12.2018 2. 01.03.2018 01.04.2018 01.05.2018	2. Сентябрь 2018 года	ул. Комарова, район дома № 55 (СП «Поликлиника № 2» КГБУЗ «Уссурийская центральная городская полнклиника»). Цена договора составляет 464,16 тыс. руб. Договор исполнен. 2. 30.05.2018 года заключен договор № 287 с ООО «Строй-КОМ» на выполнение работ по устройству пешеходного светофора со звуковым сигналом на объекте по адресу: пересечение ул. Волочаевская-Чичерина г. Уссурийск. Цена договора составляет 99,998 тыс. руб. Договор	

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			г) объявление аукциона и прием заявок; д) рассмотрение заявок, проведение аукциона на выполнение подрядных работ е) заключение договора; ж) выполнение подрядных работ.		15.05.2018 01.06.2018 01.08.2018 01.12.2018		исполнен.	
3. Мероприятия по исполнению задачи № 3: «Информирование инвалидов и других МГН об улучшении условий для получения услуг в муниципальных учреждениях (предприятиях), удовлетворение информационных потребностей инвалидов с нарушением функций органов слуха»								
13.	п.1	Размещение информации в печатных изданиях, на местном телеканале о мероприятиях, исполняемых в рамках «дорожной карты» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории	а) подготовка технического задания; б) сбор коммерческих предложений; в) согласование и подписание договора на оказание услуг; г) оказание информационной услуги, оплата услуги	начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко	01.03.2018 01.04.2018 15.04.2018 01.12.2018	Декабрь 2018 года	08.08.2018 заключен муниципальный контракт № 11 с МУП «Телекомпания «Телемикс» УГО. Цена контракта составляет 100,00 тыс. руб. Срок оказания услуг по контракту: с момента заключения контракта по 15.12.2018. Контракт исполнен.	

№ п/п	№ пункта Перечня основны х меропри ятий муницип альной програм мы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнени я мероприят ия	Фактически й срок исполнения	Сведения об исполнении Мероприятия на отчетную дату	Причина несоблудени я планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Уссурийского городского округа на 2015-2020 годы»						
14.	п.2	Титрование информационных сюжетов на местном телеканале	а) подготовка технического задания; б) сбор коммерческих предложений; в) согласование и подписание договоров на оказание услуг; г) оказание информационной услуги, оплата услуги.	начальник отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа О.А. Тесленко	01.03.2018 01.04.2018 15.04.2018 01.12.2018	Сентябрь 2018 года	15.02.2018 заключен муниципальный контракт № 0120300006518000006-0151796-01 с МУП «Телекомпания «Телемикс» на оказание информационных услуг на телеканале «Телемикс» с эфирной и кабельной сферой вещания на территории Уссурийского городского округа. Срок оказания услуг по контракту: с 15.02.2018 по 30.11.20018. Цена контракта составляет 243,33 тыс. руб. Контракт исполнен.	

Раздел II. Финансовое обеспечение программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. рублей)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. рублей)	Оценка исполнения (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. рублей)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. рублей)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (тыс. рублей)	Оценка исполнения с учетом контрактов
Всего: 15619,86	4875,89	31,22	Всего: 4897,95	4875,89	99,55	4875,89	99,55
Федеральный: 1606,99	1606,99	100	Федеральный: 1606,99	1606,99	100	1606,99	100
Краевой: 219,14	219,14	100	Краевой: 219,14	219,14	100	219,14	100
Местный: 13793,73	3049,76	22,11	Местный: 3071,82	3049,76	99,28	3071,82	99,28
внебюджет	-	-	внебюджет	-	-	-	-

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в программу на отчетную дату

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
1. Постановление администрации УГО от 19.02.2018 № 403-НПА	1. Уточнено наименование соисполнителей программы 2. Внесены технические правки в программу
2. Постановление администрации УГО от 18.05.2018 № 1148-НПА	Уточнен объем бюджетных ассигнований программы (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)
3. Постановление администрации УГО от 16.08.2018 № 1961-НПА	1. Паспорт программы дополнен муниципальными правовыми актами, являющимися основанием для возникновения расходных обязательств УГО. 2. Уточнен объем бюджетных ассигнований программы. 3. Приведена в соответствие с действующим законодательством классификация расходов целевой статьи средств местного бюджета на 2018 год.
4. Постановление администрации УГО от 21.09.2018 № 2269-НПА	Уточнен объем бюджетных ассигнований программы
5. Постановление администрации УГО от 20.11.2018 № 2692-НПА	Уточнен объем бюджетных ассигнований программы

Пояснительная записка

Вывод: В рамках муниципальной программы Уссурийского городского округа «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа» на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08.08.2017 г. № 2343-НПА (далее – Программа) проводится работа по организации доступной среды инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Уссурийского городского округа.