

к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальной программы «энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Уссурийского
городского округа» на 2015-2023 года

СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015-2023 годы»
ОРГАНИЗАЦИЙ МУП «УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ» И АО «УПТС»
ЗА 2022 ГОД.

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			Год, предшествующий отчетному	Отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
I.	МУП «УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ»					
	Холодное водоснабжение:					
1.	Целевые показатели					
1.1	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемых организаций, приборами учета энергоресурсов:	кВт/Гкал				
1.1.1	электрической энергии	%	100	100	100	
1.1.2	тепловой энергии	%	100	100	100	
1.1.3	холодной и горячей воды	%	84	86	86	
1.2	Снижение расхода электрической энергии на технологические нужды на 1 куб.м отпущенной в сеть воды	кВт ч/куб.м	0,620	0,705	0,65	
1.3	Снижение расхода воды на технологические нужды на	кВт ч/куб.м	0,15	0,16	0,15	

	1 куб.м отпущенной в сеть воды					
1.4	Сокращение потерь воды при ее транспортировке	%	18,99	18,98	18,98	
1.5	Увеличение доли установленных приборов учета от общей потребности в оснащении приборов учета	%	2	2	2	
1.6	Снижение удельного расхода электрической энергии в зданиях	кВт ч/куб.м	0,0	0,0	0,0	
		%	0,0	0,0	0,0	
1.7	Снижение удельного расхода тепловой энергии в зданиях	Гкал/куб.м	0,0	0,0	0,0	
		%	0,0	0,0	0,0	
1.8	Снижение расхода воды на хозяйственные нужды	Куб. м	216	215,8	215,8	
		%	0,4	0,5	0,1	
1.9	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	83	84	84	
Водоотведение и очистка сточных вод:						
1.	Целевые показатели					
1.1.	Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности регулируемых организаций, приборами учета энергоресурсов:	кВтч/Г кал				
1.1.1.	электрической энергии	%	100	100	100	
1.1.2.	тепловой энергии	%	100	100	100	
1.1.3.	холодной и горячей воды	%	21	23	23	
1.2.	Снижение удельного потребления электрической энергии на технологические нужды при оказании услуг	кВт ч/куб. м	0,82	0,99	0,91	

	в сфере водоотведения и очистки сточных вод на 1 куб. м отведенных сточных вод					
1.3	Снижение удельного расхода электрической энергии в зданиях	кВт ч/кв. м	0,0	0,0	0,0	
		%	0,0	0,0	0,0	
1.4	Снижение удельного расхода тепловой энергии в зданиях	Гкал/куб. м	0,0	0,0	0,0	
		%	0,0	0,0	0,0	
1.5	Снижение расхода воды на хозяйственные нужды	куб. м	0,0	0,0	0,0	
		%	0,0	0,0	0,0	
1.6.	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств	%	83	84	84	
1.7	Сокращение объема выбросов парниковых газов при производстве единицы товара (услуги)	%	0,0	0,0	0,0	
II.	АО «УПТС»					
1.	Удельный расход топлива	Тут/Гкал	0,194	0,194	0,1799	
2.	Изменение расхода условного топлива	Тут/год	+1079,77	-12764,707	-5302,46	Расход топлива увеличен в связи с увеличением полезного отпуска и выработки тепловой энергии
3.	Протяженность реконструированных, модернизированных тепловых сетей	км	6,39	5,2	2,273	Объем выполнения снижен в связи пересмотром мероприятий ремонтной программы
4.	Снижение объема	Тыс. /Гкал в	2,049	0	9,317	Снижение объема

1.	Замена действующих приборов учета на автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (производственная база, ВНС ул.Маяковского, ВНС ул.Гончарука, станция обезж.Славян.водозабор, Новоникольский водозабор)							
2.	Замена светильников ЛСП (люминесцентные)и лампами на светодиодные светильники LED	Главный энергетик Прокошев Д.В.	01.02.2022	01.03.2022	18.01.2022	01.03.2022	188,605	188,606
3.	Установка частотных приводов, управляющих по датчику растворенного кислорода на воздухоудовки. Установка воздухоудовки на ОСВ г.Уссурийска, ул. Раковская, 108							
4.	Модернизация насосов и запорной арматуры на станции повторного использования воды ОСВ г.Уссурийска, ул.Раковская, 108.	Начальник участка Медведь П.В.	01.03.2022	31.12.2022	06.05.2022	15.10.2022	2378,446	2444,603
5.	Модернизация насосного оборудования на объектах водоснабжения с.Корсаковка (скважина №1779, скважина №7325)							
6.	Установка системы управления насосами скважин из здания станции по удалённой системе передачи. Станция обезжелезивания, с.Корсаковка, пер.Комсомольский,3а							
7.	Модернизация Новоникольского водозабора							
8.	Модернизация ВНС Арсеньева,21в							
9.	Модернизация ВНС ул. Гончарука,52а	Главный механик	01.03.2022	31.12.2022	24.08.2022	17.10.2022	2079,54	1970,112

		Репин К.Н.						
10.	Замена устаревших деревянных оконных блоков, на пластиковые стеклопакеты. Замена дверей на металлические утепленные	Начальник участка Костин В.А.	01.07.2022	31.12.2022	07.12.2022	26.12.2022	106,482	106,337
11.	Переход при отоплении с электрической энергии на тепловую энергию. Здание хлораторной ОСВ г.Уссурийска	Начальник участка Медведь П.В.	01.04.2022	31.12.2022	17.05.2022	10.11.2022	1227,135	1418,294
Мероприятия по энергосбережению для объектов водоотведения:								
12.	Замена действующих приборов учета на автоматизированную систему контроля и учета электроэнергии (КНС№2, КНС№6, КНС№13, КНС№10)							
13.	Замена светильников ЛСП с люминесцентным и лампами на светодиодные светильники LED (ОСК г.Уссурийска, 1-ый район: с.Борисовка, с.Корсаковка)	Начальник участка Грыченко Е.С.	01.07.2022	31.12.2022	11.05.2022	08.12.2022	188,605	208,154
14.	Установка частотных приводов, управляющих по датчику растворенного кислорода на воздухоудвке. Установка воздухоудвки.							
15.	Модернизация насосного оборудования на КНС-10, ул.Блюхера, 2г,г.Уссурийск							
16.	Модернизация КНС №2 , по ул. Сибирцева,63							
17.	Модернизация КНС №6 , по ул.Раздольная,6-г.	Главный механик Репин К.Н.	01.03.2022	31.12.2022	03.10.2022	мероприятие не завершено, поставка оборудования ожидается в 1 кв.2023г	7068	465

18.	Замена устаревших деревянных оконных блоков, на пластиковые стеклопакеты. Замена дверей на металлические утепленные.	Начальник участка Грыченко Е.С.	01.07.2022	31.12.2022	07.12.2022	26.12.2022	462,667	486,741
II.	АО «УПТС»							
1	Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 5 до станции перекачки по ул. Дзержинского, 25а в г. Уссурийске. 1-4 этап	Карпов В. В.	15.05.2022	15.10.2022	15.05.2022	15.10.2022	Реконструкция магистральной тепловой сети	Реконструкция магистральной тепловой сети
2.	Установка приборов учета выработки тепловой энергии на котельных АО «УПТС»	Главный инженер Карпов В. В.	01.06.2022	15.12.2022			Установка приборов учета	Приборы не установлены по причине поздней поставки оборудования, мероприятие будет перенесено на 2023 г.
3	Снижение энергопотребления. Установка современного насосного оборудования и частотного привода электрооборудования	Главный инженер Карпов В. В.	01.06.2022	15.10.2022	01.06.2022	15.10.2022	Установка современного насосного оборудования	Установка современного насосного оборудования
4	Замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопрофлекс»	Главный инженер Карпов В. В.	10.05.2022	15.10.2022	10.05.2022	15.10.2022	Замена тепловых сетей полимерными трубами	Замена тепловых сетей полимерными трубами
5	Замена ламп накаливания в помещениях зданий на энергосберегающие (при необходимости замена светильников)	Главный энергетик Рубцов Д. Л.	01.02.2022	31.12.2022	01.02.2022	31.12.2022	Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Замена ламп накаливания на энергосберегающие
6	Перевод котельной № 29 в режим ЦТП	Главный инженер Карпов В. В.	01.07.2022	25.12.2022	01.07.2022	25.12.2022	Перевод котельной № 29 в режим ЦТП	Перевод котельной № 29 в режим ЦТП
7	Строительство тепловой	Главный	01.06.2022	15.10.2022	01.06.2022	15.10.2022	Строительство	Строительство

	сети от котельной № 9 до котельной № 13	инженер Карпов В. В.	2				тво тепловой сети	ьство тепловой сети
8	Строительство тепловой сети для переключения нагрузок котельной № 70 на котельную № 72	Главный инженер Карпов В. В.	01.06.2022	15.10.2022	01.06.2022	15.10.2022	Строительство тепловой сети	Строительство тепловой сети
III.	Актуализация схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа	управление жизнеобеспечения УГО,	27.05.2020	17.11.2020	27.05.2020	17.11.2020	1 780 ,000	1 780 ,000
IV.	Актуализация схемы водоснабжения Уссурийского городского округа	управление жизнеобеспечения УГО,	30.06.2020	17.11.2020	30.06.2020	17.11.2020	2 148,00	2 148,00

Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):

Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.	Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.	Оцен ка испо лнен ия (%)	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.	Фактическ и освоено в текущем году, тыс. руб.	Оценка исполне ния (%)		
I.	МУП «УССУРИЙСК-ВОДОКАНАЛ»							
	всего	49834,764	30858,384	61,9	всего	12917,252	15374,53	119,0
	в т.ч. инвест.программа	19717,296	10857,084	55,1	в т.ч. инвест.програ мма	9113,862	10857,08	119,1
	без инвест.программы	30117,468	20001,3	66,4	без инвест.програ ммы	3803,39	4517,45	118,8
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	0,0	0,0	0,0	Местный	0,0	0,0	0,0

[illegible]

	всего	2 148 ,00	2 148,00	100,0	всего	2 148,00	2 148,00	100,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Красвой бюджет	0,0	0,0	0,0	Красвой бюджет	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	2 148,00	2 148 ,00	100,0	Местный бюджет	2 148,00	2 148,00	100,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

V. Демонтаж газопроводов. ГРУ № 339 (ул. Влад.шоссе, 67,69, ул.Стаханова,18, ул.Крылова, 41), № 330 (ул. Воровского, 149), №507 (ул.Промышленная, 5а,5б,5в)

	всего	1552,0	1452,0	93,5	всего	1552,0	1452,0	93,5
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Красвой бюджет	0,0	0,0	0,0	Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	1552,0	1452,0	93,5	Местный бюджет	1552,0	1452,0	93,5
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0

VI. Демонтаж газопроводов. ГРУ № 521 (ул. Ленинградская, 16), № 418 (ул. Можайского, 31), №466 (ул.Влад.шоссе, 24а, ул. Арсеньева, 21,23,33а,33б), №443 (ул. Влад.шоссе, 18,24,24а,24б,24в), №332 (пр-кт Блюхера, 9)

	всего	1482,0	1482,0	100,0	всего	1482,0	1482,0	100,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Красвой бюджет	0,0	0,0	0,0	Красвой бюджет	0,0	0,0	0,0

	Местный бюджет	1482,0	1482,0	100,0	Местный бюджет	1482,0	1482,0	100,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
VII.	Диагностирование сосудов № 6830, 6831, 6832 (ГРУ №521); №4698,4699,4700 (ГРУ №418); №5662,5663,5664,5665,5660,5666,5659,5661 (ГРУ №466); № 4988,4989,4990,4991,4992,4993,4994,4995 (ГРУ №443); 2 сосуда (ГРУ № 332)							
	всего	1021,0	1021,0	100,0	всего	1021,0	1021,0	100,0
	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	Краевой бюджет	0,0	0,0	0,0
	Местный бюджет	1021,0	1021,0	100,0	Местный бюджет	1021,0	1021,0	100,0
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0