

ПРОТОКОЛ № 27/1

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы

07 октября 2020 года
14.00

г. Уссурийск, ул. Некрасова, д.66,
каб. 230

На заседании общественной комиссии присутствовали:

- | | |
|-----------------|--|
| Павлюк М. В. | - заместитель главы администрации Уссурийского городского округа, по вопросам жилищной сферы; |
| Янкин Н. Л. | - начальник управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа; |
| Середа Д. В. | - главный специалист 1 разряда отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: | |
| Коваленко А. С. | - директор муниципального казенного учреждения Уссурийского городского округа «Управления благоустройства»; |
| Фефелова И.Н. | - начальник отдела контроля и управления жилищным фондом управления жилищной политики администрации Уссурийского городского округа; |
| Атрошко М. Ю. | - председатель постоянной комиссии думы Уссурийского городского округа по благоустройству, градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству; |
| Попов В.В. | - представитель регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Приморском крае; |
| Васильева Т. А. | - председатель округа территориального общественного самоуправления «Центральный». |

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания общественной комиссии:

1. Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий Уссурийского городского округа
2. Определение степени благоустроенности дворовых территорий Уссурийского городского округа в результате проведенных мероприятий по благоустройству.

1. Приемка выполненных работ по благоустройству дворовых территорий Уссурийского городского округа.

1. В рамках муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2020 год утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 17 февраля 2020 года № 359-НПА, муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Статус ДВ» с привлечением подрядной организации ООО «ПримСтройАльянс», в лице генерального директора С. М. Бойко проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 14.

Общественной комиссией совместно с ООО «Стройтех» осуществлен выезд по приемке дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 14.

Согласно комиссионного осмотра дворовой территории выявлены следующие замечания:

- Укладка асфальтобетонной смеси произведена небрежно. При визуальном осмотре видны многочисленные (более 10% от площади асфальтирования) участки с низким коэффициентом уплотнения (не уплотнено до нормативного состояния). Для асфальтобетонов из горячих и теплых смесей типов А и Б коэффициент уплотнения составляет -0,99.

- Имеются многочисленные (более 10% от площади асфальтирования) участки, где ровность (просвет под рейкой длиной 3 м) составляет 10 мм,

15 мм, и более – что недопустимо согласно норм СНИП 3.06.03-85-«АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ», Актуализированная редакция СП 78.13330.2012, Приложение 2, Гл. 5, п. 2.5.4.

- Качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос не соответствует предъявляемым требованиям – (СНИП 3.06.03-85 п. 10.40.).

- Наблюдается частичное разрушение поверхности асфальтового покрытия при минимальном механическом воздействии (выкрашивание щебня и мелкого заполнителя из тела асфальта).

- Врезка (примыкание) нового асфальта к ранее уложенному выполнена неровно. Отсутствует требуемая проливка битумом мест примыкания нового и старого асфальта.

- Регулировка канализационных люков произведена с браком. Люки на проезжей (пешеходной) зоне должны быть установлены строго в плоскости прилегающего асфальта, не должны иметь наклонов, просадок и т.д. Зазора в свету между плоскостью асфальтового покрытия и люком не допускается.

В сметной документации прошедшую негосударственную экспертизу расценок, и имеющую положительное заключение, Заказчиком заложены следующие виды работ производство которых подтвердить не имеется возможности. А именно:

- п. 1. Разборка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м³. В состав работ данной расценки

ВХОДИТ:

Состав работ:

01. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы.

02. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером - не выполнялось.

03. Содержание забойной дороги - не выполнялось.

04. Вспомогательные работы, выполняемые вручную, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой и т.д. - не выполнялось.

- п. 9 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (ТЭР 27-02-010-02). В состав работ данной расценки входит:

Состав работ:

01. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки – не выполнялось.

02. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой – не выполнялось.

03. Очистка гранитных бортов.

- п.16, 19. Розлив вяжущих материалов, разогревание битума в котлах – не выполнялось.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, в связи с выявленными нарушениями председателем комиссии было предложено отказать в приемке дворовой территории до устранения выявленных замечаний в срок до 30 октября 2020 года, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 14.

Решили: не принимать работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 14. Результат голосования: За – 8 чел., Против – 0 чел., Воздержались – 0 чел.

2. В рамках муниципальной подпрограммы «100 дворов Уссурийска» на 2020 год утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 17 февраля 2020 года № 359-НПА, муниципальной программы «Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа 30 ноября 2017 года № 3570-НПА, ООО «Домук» с привлечением подрядной организации ООО «ПримСтройАльянс», в лице генерального директора С. М. Бойко проведен комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, устройству покрытий, размещению малых архитектурных форм согласно утвержденному перечню работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 16.

Общественной комиссией совместно с ООО «Стройтех» осуществлен выезд по приемке дворовой территории многоквартирного дома, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 16.

Согласно комиссионного осмотра дворовой территории выявлены следующие замечания:

- Укладка асфальтобетонной смеси произведена небрежно. При визуальном осмотре видны многочисленные (более 10% от площади асфальтирования) участки с низким коэффициентом уплотнения (не уплотнено до нормативного состояния). Для асфальтобетонов из горячих и теплых смесей типов А и Б коэффициент уплотнения составляет -0,99.

- Имеются многочисленные (более 10% от площади асфальтирования) участки, где ровность (просвет под рейкой длиной 3 м) составляет 10 мм,

15 мм, и более – что недопустимо согласно норм СНИП 3.06.03-85-«АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ», Актуализированная редакция СП 78.13330.2012, Приложение 2, Гл. 5, п. 2.5.4.

- Качество продольных и поперечных сопряжений укладываемых полос не соответствует предъявляемым требованиям – (СНИП 3.06.03-85 п. 10.40.).

- Наблюдается частичное разрушение поверхности асфальтового покрытия при минимальном механическом воздействии (выкрашивание щебня и мелкого заполнителя из тела асфальта).

- Врезка (примыкание) нового асфальта к ранее уложенному выполнена неровно. Отсутствует требуемая проливка битумом мест примыкания нового и старого асфальта.

- Регулировка канализационных люков произведена с браком. Люки на проезжей (пешеходной) зоне должны быть установлены строго в плоскости прилегающего асфальта, не должны иметь наклонов, просадок и т.д. Зазора в свету между плоскостью асфальтового покрытия и люком не допускается.

В сметной документации прошедшую негосударственную экспертизу расценок, и имеющую положительное заключение, Заказчиком заложены следующие виды работ производство которых подтвердить не имеется возможности. А именно:

- п. 1. Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования от 500 до 1000 мм. и толщиной шва до 110мм. Фактически работы производились экскаватором.

- п. 2 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных. Фактически работы производились экскаватором.

- п.13 Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (ТЭР 27-02-010-02). В состав работ данной расценки входит:

Состав работ:

01. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки – не выполнялось.

02. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой – не выполнялось.

03. Очистка гранитных бортов.

- п.20, 21. Розлив вяжущих материалов, разогревание битума в котлах – не выполнялось.

По результатам рассмотрения представленной информации по благоустройству дворовой территории, в связи с выявленными нарушениями председателем комиссии было предложено отказать в приемке дворовой территории до устранения выявленных замечаний в срок до 30 октября 2020 года, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 14.


Решили: не принимать работы по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 16. Результат голосования: За – 8 чел., Против – 0 чел., Воздержались – 0 чел.

2. Определение степени благоустроенности дворовых территорий Уссурийского городского округа в результате проведенных мероприятий по благоустройству.


С целью определения целевых показателей результативности предоставления субсидии, фактически достигнутых по итогам завершения текущего года, на основании актов обследования дворовых территорий многоквартирных домов на предмет наличия элементов благоустройства, а также выполненных работ по благоустройству дворовых территорий общественной комиссией определено, в связи с выявленными замечаниями дворовые территории расположенные по следующим адресам: г. Уссурийск, Некрасова, д. 14, г. Уссурийск, ул. Некрасова, д. 16 не приняты до устранения выявленных замечаний в срок до 30.10.2020 года, в случае не устранения в указанный срок администрация Уссурийского городского округа согласно раздела VII «Заключительные положения» п. 7.5, п. п. 7.5.2 вынуждена расторгнуть заключенные соглашения с управляющими организациями ООО «Статус ДВ», ООО «Домук», денежные средства выделенные из средств местного бюджета на благоустройство вышеуказанных дворовых территорий в размере 2 656 631,00 рублей (два миллиона шестьсот пятьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать один рубль 00 копеек) будут возвращены в бюджет Уссурийского городского округа.

Результат голосования: За – 8 чел., Против – 0 чел., Воздержались – 0 чел.


Председатель комиссии:

 М. В. Павлюк


Заместитель председателя

 Н. Л. Янкин

Члены комиссии:

 И.Н. Фефелова


 М. Ю. Атрошко

 А. С. Коваленко

 В.В. Попов



Т. А. Васильева



Д. В. Серeda

Секретарь комиссии