

Исполнение по МП "Чистая вода в Уссурийском городском округе на 2013-2017 годы" за 2016 год

№ п/п	Содержание мероприятий	Источник финанси- рования	План по бюджету на 2016 год, тыс.руб.	Исполнено по состоянию на 01.06.2016 г., тыс.руб.	Плановое исполнение за 2016 год, тыс. руб.	Муниципальный контракт, договор	Остаток финансиро- вания, тыс. руб. (разница 4-6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по Программе:			5000,00	0,00	5000,00		0,00
		местный бюджет	5000,00	0,00	5000,00		0,00
1.	Проведение инженерных изысканий для дальнейшего обустройства скважин в пяти селах Уссурийского городского округа с. Николо-Львовское, с.Кондратеновка, с.Улитовка, с.Богатырка, с.Боголюбовка	местный бюджет	5000,00	150,99	5000,00	Заключено 5 контрактов на сумму 377 465,00 рублей по подготовке пакета документов для получения лицензии и гидрологических изысканий, проектной документации для обустройства скважин, обустройство скважин в селах с.Богатырка, с.Кондратеновка, с.Улитовка, с.Николо-Львовское, с.Боголюбовка Сроки выполнения работ по контрактам – 2 месяца/ до 20.06.2016 года. В срок до 14.08.2016 года МКУ "СЕЗЗ" подготовит пакет документов для предъявления в управление градостроительства для оформления земельного участка под обустройства скважин. После получения лицензии планируется объявить аукцион на проектные работы (инженерные изыскания).	4849,02