

Отчет о ходе реализации
МП «Чистая вода» в Уссурийском городском округе на 2013 – 2017 годы, за 2 квартал 2017 год

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	<p>Проведение инженерных изысканий, проектных работ, оформление земельных участков, оплата госпошлины для получение лицензий и получение лицензий для дальнейшего обустройства скважин, обустройство скважин в селах Уссурийского городского округа с. Николо-Львовское, с. Кондратеновка, с. Улитовка, с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Кугуки, с. Долины, с. Дубовый Ключ, с. Линевици, п. Партизан, с. Яконовка</p>	<p>1. Составление технического задания на разработку типового проекта на обустройство скважины. 2. Запрос ценовой информации на разработку типового проекта на обустройство скважины. 3. Внесение в план - график, план закупок заключение договора на разработку типового проекта на обустройство скважины. 4. Проведение аукционных процедур, включая заключение контракта на разработку типового проекта на обустройство скважины. 5. Выполнение работ по контракту на разработку типового проекта</p>	<p>Директор МКУ «СЕЗЗ» А.А. Галицкий</p>	<p>10.07.2017 г. – 21.07.2017 г. 24.07.2017 г. - 04.08.2017 г. 07.08.2017 г. - 17.08.2017 г. 18.08.2017 г. – 25.09.2017 г. 25.09.2017 г. – 10.11.2017 г.</p>		<p>Освоение: Средства местного бюджета План – 2000,00 тыс. руб. Факт – 0,00 тыс. руб.</p>	<p>Финансовые средства выделены только в июне 2017 года.</p>

		<p>на обустройство скважины.</p> <p>6. Составление технического задания на проведение мероприятий по получению лицензии на добычу водных ресурсов.</p> <p>7. Запрос ценовой информации на проведение мероприятий по получению лицензии на добычу водных ресурсов.</p> <p>8. Внесение в план - график, план закупок заключение договора на проведение мероприятий по получению лицензии на добычу водных ресурсов.</p> <p>9. Проведение аукционных процедур, включая заключение контракта на проведение мероприятий по получению лицензии на добычу водных ресурсов.</p> <p>10. Выполнение работ по контракту на проведение мероприятий по</p>		<p>10.07.2017 г. – 21.07.2017 г.</p> <p>24.07.2017 г. – 04.08.2017 г.</p> <p>07.08.2017 г. – 17.08.2017 г.</p> <p>18.08.2017 г. – 25.09.2017 г.</p> <p>25.09.2017 г. 25.12.2017 г.</p>			
--	--	---	--	--	--	--	--

		получению лицензии на добычу водных ресурсов (бурение скважины, опытно-фильтрационные работы, камеральные работы, анализы отбора проб, подготовка документов в департамент и получение лицензии на права пользование водных ресурсов).				
--	--	--	--	--	--	--

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс.руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего:2000,00	0,00	0	0	0
федеральный- 0	0	0	0	0
краевой -0	0	0	0	0
местный – 2000,00	0,00	0	0	0
внебюджетные – 0	0	0	0	0

Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

Наименование, дата нормативного правового акта	Кратко содержание внесенных изменений
29.08.2016 г. №2594 – НПА 29.11.2016 г. №3631 – НПА 30.12.2016 г. №4158 - НПА	

Пояснительная записка