СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

Наименование муниципальной программы

Отчетный период 2021 год

Ответственный исполнитель управление жизнеобеспечения

№ п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии отклонений)
			Год, предшествующий отчетному 2020	Отчетный год 2021		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа» на 2016-2024 годы						
Задача № 1 «Выполнение комплекса работ по сохранению, благоустройству и надлежащему содержанию объектов похоронного значения»						
Показатель (индикатор)						
1.	Объем отходов, вывезенных с территорий общественных кладбищ	куб. м	4429	4650	5142	Превышение планового объема отходов на 492 куб. м: 1) экономия после проведения процедуры закупок; 2) заключение дополнительных договоров на уборку и
		%	30	35	45,5	
2.	Количество зеленых насаждений, подлежащих уходу (обрезка, снос, уборка упавших)	шт.	161	169	169	
		%	30	35	35	
3.	Площадь дорог, на которых выполняются работы по содержанию	кв. м	7097	7452	7452	
		%	30	35	35	

Вывод об эффективности программы за 2021 год:

эффективность реализации программы 0,7, то есть удовлетворительная

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

"Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории Уссурийского городского округа" на 2016-2024 годы

За 2021 год

Ответственный исполнитель управление жизнеобеспечения

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончание реализации	начала реализации	окончание реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Выполнение плана-графика реализации муниципальной программы								
x	x	x	x	x	x			
1	Сохранение, благоустройство и содержание кладбищ							
1.2.	Противоклещевая обработка общественных кладбищ						на площади 172,354 га	на площади 172,354 га
1.2.1.	Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	Лопатина Е.Н.	10.02.2021	10.03.2021	16.02.2021	16.02.2021	подрядчик определен	подрядчик определен
1.2.2.	Заключение контракта на противоклещевую обработку общественных кладбищ	Коваленко А.С.	15.03.2021	31.03.2021	04.03.2021	04.03.2021	заключение контракта	заключение контракта
1.2.3.	Оплата контракта	Сухова Р.В.	10.06.2021	01.07.2021	26.05.2021	10.06.2021	перевод денежных средств	перевод денежных средств
1.2.4.	Отчет об исполнении контракта	Иваница Т.А.	31.07.2021	15.08.2021	01.06.2021	20.06.2021	акт выполненных работ	акт выполненных работ
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):								

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты	
			начала реализации	окончание реализации	начала реализации	окончание реализации	запланированные	достигнутые
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.	Содержание и благоустройство общественных кладбищ						30 кладбищ	30 кладбищ
1.3.1.	Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме	Лопатина Е.Н.	11.01.2021	15.11.2021	11.01.2021	15.11.2021	подрядчик определен	подрядчик определен
1.3.2.	Заключение контракта на содержание и благоустройство общественных кладбищ	Коваленко А.С.	11.01.2021	30.11.2021	11.01.2021	30.11.2021	заключение контракта	заключение контракта
1.3.3.	Оплата контракта	Сухова Р.В.	28.02.2021	25.12.2021	28.02.2021	25.12.2021	перевод денежных средств	перевод денежных средств
1.3.4.	Отчет об исполнении контракта	Иваница Т.А.	15.03.2021	30.12.2021	15.03.2021	30.12.2021	акт выполненных работ	акт выполненных работ
Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации муниципальной программы (1):								
1. По 2 договорам - отсутствие необходимости выполнения объемов работ: проблемы с земельным участком на кладбище с. Воздвиженка; отсутствие необходимости в подводе воды на кладбище с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84.								
Меры по минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы (2):								
1. Расторжении договоров по соглашению сторон								
Раздел II. Финансовое обеспечение программы								
	Плановый объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб.		Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб.	Оценка исполнения, %	Плановый объем финансирования программы на текущий год, тыс. руб.		Фактически освоено в текущем гду, тыс. руб.	Оценка исполнения, %
	всего				всего			
	Федеральный бюджет	0	0	0	Федеральный бюджет	0	0	0
	Краевой бюджет	0	0	0	Краевой бюджет	0	0	0
	Местный бюджет	238 370,33520	164 397,91890	69	Местный бюджет	14 892,00000	14 889,15097	99,98
	Внебюджетные источники	0	0	0	Внебюджетные источники	0	0	0

Пояснительная записка
к годовому отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие сферы ритуальных услуг и похоронного дела на территории
Уссурийского городского округа» на 2016 – 2024 годы
за 2021 год

Объем финансирования на весь срок реализации Программы составляет 238 370,3352 тыс., процент исполнения Программы за весь срок реализации составляет 69%.

В 2021 году на реализацию Программы запланировано 14 892,00 тыс. рублей. Фактически освоено в 2021 году 14 889,15097 тыс. рублей, то есть процент исполнения Программы составил 99,98%.

В ходе реализации Программы в 2021 году заключено 28 контрактов на общую сумму 14 889,15097 тыс. руб., то есть процент исполнения Программы с учетом заключенных контрактов составил 99,98%.

Основные мероприятия Программы выполнены в соответствии с планом-графиком:

1. Сохранение, благоустройство и содержание кладбищ» в 2021 году было предусмотрено 14 892,00 тыс. рублей, фактически освоено – 14 889,15097 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

1.1. Противоклещевая обработка общественных кладбищ – предусмотрено и освоено 169,64178 тыс. рублей, даты наступления контрольных событий:

1.1.1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме: плановая дата контрольного события – 10.02.2021-10.03.2021, фактическая дата наступления контрольного события – 16.02.2021.

1.1.2. Заключение контракта на противоклещевую обработку общественных кладбищ: плановая дата контрольного события – 15.03.2021-31.03.2021, фактическая дата наступления контрольного события – 04.03.2021.

1.1.3. Оплата контракта: плановая дата контрольного события – 10.06.2021-01.07.2021, фактическая дата наступления контрольного события – 26.05.2021-10.06.2021. Причина: досрочное исполнение контракта.

1.1.4. Отчет об исполнении контракта: плановая дата контрольного события – 31.07.2021-15.08.2021, фактическая дата наступления контрольного события – 01.06.2021-20.06.2021. Причина: досрочное исполнение контракта.

1.2. Содержание и благоустройство общественных кладбищ – предусмотрено 14 722,35822 тыс. рублей, фактически освоено – 14 719,50919 тыс. рублей, даты наступления контрольных событий:

1.2.1. Определение подрядчика путем проведения аукциона в электронной форме: (11.01.2021-15.11.2021): плановая и фактическая даты наступления контрольного события совпадают;

1.2.2. Заключение контракта на содержание и благоустройство общественных кладбищ: (11.01.2021-30.11.2021): плановая и фактическая даты наступления контрольного события совпадают;

1.2.3. Оплата контракта: (28.02.2021-25.12.2021): плановая и фактическая даты наступления контрольного события совпадают;

1.2.4. Отчет об исполнении контракта: (15.03.2021-30.12.2021): плановая и фактическая даты наступления контрольного события совпадают.

Остаток неиспользованных средств в размере 2,84903 тыс. рублей образовался после расторжения договора с МУП «Уссурийск-Водоканал» № 88 от 15.07.2021 на оказание услуг водоснабжения общественного кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84 по соглашению сторон ввиду отсутствия необходимости.

Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2021 году:

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
№ 2156-НПА от 20.09.2021	<p>Внесение изменений в муниципальную программу выполняется с целью уточнения объема бюджетных ассигнований муниципальной программы по мероприятиям без увеличения годового объема финансирования муниципальной программы, согласно обращению, в адрес Главы Уссурийского городского округа от 12 августа 2021 года № 15-01/28/1500 о перераспределении финансирования муниципальной программы с мероприятий:</p> <p>✓ «Противоклещевая обработка общественных кладбищ» в размере 660 358,22 руб. – экономия средств при проведении аукциона в электронной форме. Передвижка денежных средств осуществляется на мероприятие «Содержание и благоустройство общественных кладбищ»;</p> <p>✓ «Проведение кадастровых работ и разработка проекта санитарно-защитной зоны общественного кладбища с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84» в размере 1 000 000 руб. – требуется</p>

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
	<p>финансирование для выполнения работ по мероприятию «Содержание и благоустройство общественных кладбищ».</p> <p>Общий объем финансирования муниципальной программы не увеличивается.</p>
<p>№ 2774-НПА от 15.12.2021</p>	<p>Внесение изменений в муниципальную программу выполняется:</p> <p>✓ с целью уточнения объёма бюджетных ассигнований муниципальной программы, согласно обращению, в адрес Главы Уссурийского городского округа от 03 ноября 2021 года № 15-01/28/2083 с предложением о внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского округа от 15 декабря 2020 года № 316-НПА «О бюджете Уссурийского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (прилагается) в части сокращения бюджетных ассигнований на 2021 год, а именно:</p> <p><u>мероприятие по исполнению задачи № 1: «Выполнение комплекса работ по сохранению, благоустройству и надлежащему содержанию объектов похоронного значения»:</u></p> <p>уменьшение бюджетных ассигнований в связи с отсутствием потребности, так как договор № 74 от 28 мая 2021 года, заключенный в рамках исполнения мероприятия: «Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков общественных кладбищ» с ООО «УссурГео» на сумму 108 000,00 рублей, расторгнут. Заключение нового договора не планируется. Средства возвращены в бюджет Уссурийского городского округа.</p> <p>✓ с целью перераспределения бюджетных ассигнований муниципальной программы, предусмотренных на 2022 года. А именно:</p> <p><u>мероприятие по исполнению задачи № 1: «Выполнение комплекса работ по сохранению,</u></p>

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
	<p><u>благоустройству и надлежащему содержанию объектов похоронного значения» – 14 000 000,00 рублей;</u></p> <p><u>мероприятие по исполнению задачи № 3: «Обеспечение соблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения Уссурийского городского округа в сфере ритуальных услуг и похоронного дела» – 1 000 000,00 рублей.</u></p> <p>Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2022 год, не меняется.</p> <p>✓ с целью приведения объёма бюджетных ассигнований муниципальной программы предусмотренных на 2024 год с проектом бюджета Уссурийского городского округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, а именно:</p> <p>объём финансирования муниципальной программы на 2024 год до внесения изменений – 18 977 000,00 рублей; проектом постановления предлагается на 2024 год – 15 000 000,00 рублей</p>

Оценка эффективности реализации Программы:

Основными показателями (индикаторами) Программы на 2021 год являются:

1. Объем отходов, вывезенных с территорий общественных кладбищ:

в 2021 году заключены и исполнены контракты (договора) на очистку от мусора территорий кладбищ Уссурийского городского округа:

✓ договор от 29.01.2021 г. № 2 ООО «ГРАНИТ» (сумма договора 313,14 тыс. руб.) в январе-феврале выполнены работы по уборке мусора на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84; убрано 300 куб. м мусора; работы выполнены и оплачены в полном объёме;

✓ контракт от 24.02.2021 г. № 6/06 ИП Овчаренко А.Ю. (сумма контракта 2 319,6435 тыс. руб.) выполнены работы по содержанию кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84; убрано 2180 куб. м мусора, выдано гражданам 2500 шт. пакетов для сбора мусора; работы выполнены и оплачены в полном объёме;

✓ контракт от 09.03.2021 г. № 17/13 ООО «ГРАНИТ» (сумма контракта 1 116,39 тыс. руб.) выполнены работы по уборке мусора на территории общественных кладбищ Уссурийского городского округа сельских территорий; убрано 1122 куб. м мусора; работы выполнены и оплачены в полном объёме;

✓ договор от 12.08.2021 № 90 ООО «ГРАНИТ» (сумма договора 597,0995 тыс. руб.) выполнены работы по уборке мусора на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84; убрано 560 куб. м мусора; работы выполнены и оплачены в полном объёме;

✓ договор от 17.08.2021 года № 94 ООО «ГРАНИТ» (сумма договора 398,00 тыс. руб.) выполнены работы по уборке мусора на территории общественных кладбищ Уссурийского городского округа сельских территорий; убрано 400 куб. м мусора; работы выполнены и оплачены в полном объёме;

✓ договор от 23.09.2021 года № 106 ООО «ГРАНИТ» (сумма договора 597,2985 тыс. руб.) выполнены работы по уборке мусора на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа; убрано 330 куб. м мусора – на территории городского кладбища и 250 куб. м – на территориях сельских кладбищ; работы выполнены и оплачены в полном объёме.

2. Количество зеленых насаждений, подлежащих уходу (обрезка, снос, уборка упавших):

в 2021 году заключены и исполнены контракты (договора) на содержание зеленых насаждений, произрастающих на кладбищах Уссурийского городского округа:

✓ контракт от 01.03.2021 г. № 10/10 с индивидуальным предпринимателем Лопардиной Анной Викторовной (сумма контракта 397,49966 тыс. руб.); выполнены работы по содержанию зеленых насаждений (снос аварийных деревьев, покос травы, распиливание и трелевка упавших деревьев) на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84; выполнено: снос аварийных деревьев – 37 шт., санитарная обрезка деревьев – 18 шт., уборка упавших деревьев – 5 плотных куб. м (26 шт.), осуществлён покос травы – 41 400 кв. м.; работы выполнены и оплачены в полном объёме;

✓ контракт от 24.02.2021 г. № 11/11 с индивидуальным предпринимателем Овчаренко Александром Юрьевичем (сумма контракта 323,29786 тыс. руб.); выполнены работы по содержанию и благоустройству зеленых насаждений, произрастающих на территориях сельских кладбищ Уссурийского городского округа: снос аварийных деревьев, распиливание и трелевка упавших деревьев, обрезка и прореживание крон деревьев, покос травы; выполнено: снос – 30 шт., санитарная обрезка – 15 шт., уборка упавших

– 4 плотных куб. м (22 шт.), осуществлён покос травы – 33 560 кв. м.; работы выполнены и оплачены в полном объёме;

✓ договор от 07.10.2021 г. № 112 с индивидуальным предпринимателем Овчаренко Александром Юрьевичем (сумма договора 145,71143 руб.); выполнены работы по содержанию деревьев на территории общественных кладбищ Уссурийского городского округа; выполнен снос 21 аварийного дерева; работы выполнены и оплачены в полном объёме.

3. Площадь дорог, на которых выполняются работы по содержанию:

в 2021 году заключены и исполнены контракты (договора):

✓ контракт от 05.04.2021 г. № 38/18 с ООО «ГРАНИТ» (сумма контракта 457,58 тыс. руб.); выполнены работы по содержанию песчано-гравийных покрытий дорог и проездов сельских кладбищ Уссурийского городского округа; выполнено: восстановление профиля песчано-гравийных дорог (площадь дорог – 2013 кв. м) с добавлением нового материала – 50 000 кв. м, восстановление профиля водоотводных канав с вывозом грунта – 5000 п. м.; работы выполнены и оплачены в полном объёме;

✓ контракт от 09.04.2021 г. № 41/17 с ООО «ГРАНИТ» (сумма контракта 541,86024 тыс. руб.); выполнены работы по содержанию дорог и проездов общественного кладбища УГО с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84: восстановление профиля дорожного полотна, восстановление водоотводных сооружений; выполнено: восстановление профиля песчано-гравийных дорог (площадь дорог – 2003 кв. м) с добавлением нового материала – 67860 кв. м, восстановление водоотводных сооружений – 6 500 п. м., текущий ремонт трубы – 10 п.м. и оголовков трубы 0,08 куб. м; работы выполнены и оплачены в полном объёме;

✓ договор от 23.09.2021 года № 105 ООО «ГРАНИТ» (сумма договора 599,5544 тыс. руб.); выполнены работы по профилированию грунтовых дорог и проездов (площадь дорог – 2136 кв. м) с добавлением нового материала на территории общественного кладбища Уссурийского городского округа с адресом ориентира: г. Уссурийск, ул. Русская, 84; профилирование площадью 77 000 кв. м.; работы выполнены и оплачены в полном объёме;

✓ договор от 14.10.2020 года № 104 ООО «ГРАНИТ» (сумма договора 594,854 тыс. руб.); выполнены работы по содержанию дорог и проездов (площадь дорог – 1300 кв. м) сельских кладбищ Уссурийского городского округа; выполнено профилирование площадью 65 000 кв. м., восстановление профиля водоотводных канав с вывозом грунта – 6500 п.м.; работы выполнены и оплачены в полном объёме.

Показатели эффективности реализации Программы:

1. Ввод в эксплуатацию объекта похоронного назначения (кладбища):

в 2021 году не планировались и не выполнялись работы по строительству объекта похоронного значения (кладбища), адрес ориентира: 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенный за пределами участка по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, с. Глуховка, ул. Московская, д.22.

2. Объем отходов, вывезенных с территорий общественных кладбищ:

за 2021 год с территорий общественных кладбищ Уссурийского городского округа вывезено 5142 куб. м мусора; работы выполнены на общую сумму 5 341,5715 тыс. руб., что составляет 35,88% объема бюджетных ассигнований от запланированных на реализацию задачи № 1 «Выполнение комплекса работ по сохранению, благоустройству и надлежащему содержанию общественных кладбищ» Перечня мероприятий Программы в 2021 году.

3. Количество зеленых насаждений, подлежащих уходу (обрезка, снос, уборка упавших):

за 2021 год на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа выполнены работы по содержанию зеленых насаждений: снос аварийных деревьев, санитарная обрезка ветвей деревьев, уборка упавших деревьев – 169 шт., покос травы – 233 960 кв. м; работы выполнены на общую сумму 1 227,97454 тыс. руб., что составляет 8,25% объема бюджетных ассигнований от запланированных на реализацию задачи № 1 «Выполнение комплекса работ по сохранению, благоустройству и надлежащему содержанию общественных кладбищ» Перечня мероприятий Программы в 2021 году.

4. Площадь дорог, на которых выполняются работы по содержанию:

за 2021 год на территориях общественных кладбищ Уссурийского городского округа выполнены работы по содержанию дорог и проездов общей площадью 7452 кв. м (рабочая площадь профилирования с учётом проходов по одному следу – 259 860 кв. м); работы выполнены на общую сумму 2 193,84864 тыс. руб., что составляет 14,73% объема бюджетных ассигнований от запланированных на реализацию задачи № 1 «Выполнение комплекса работ по сохранению, благоустройству и надлежащему содержанию общественных кладбищ» Перечня мероприятий Программы в 2021 году.

5. Разработка проекта санитарно-защитной зоны объектов похоронного назначения (кладбищ) Уссурийского городского округа.

В 2021 году не оформлялся проект санитарно-защитной зоны кладбищ.

Расчет:

а) оценка степени достижения планового значения каждого показателя (индикатора) программы:

$$СП_i = \frac{П_{\text{факт}}}{П_{\text{план}}}$$

где:

$СП_i$ – степень достижения планового значения i -го показателя (индикатора);

$П_{факт}$ – фактическое значение i -го показателя (индикатора);

$П_{план}$ – плановое значение i -го показателя (индикатора)

$$СП_1 = \frac{5142}{4650} = 1,12$$

$$СП_2 = \frac{169}{169} = 1$$

$$СП_3 = \frac{7452}{7452} = 1$$

б) оценка степени достижения плановых значений показателей (индикаторов) программы в целом:

$$СП_{мп} = \frac{\sum СП_i}{n}$$

где:

$СП_{мп}$ – степень достижения показателей (индикаторов) в целом по программе;

n – количество показателей (индикаторов)

$$СП_{мп} = \frac{1,12 + 1 + 1}{3} = 1,04$$

в) оценка степени соответствия уровню расходов программы:

$$СР_{мп} = \frac{Р_{факт}}{Р_{план}}$$

где:

$СР_{мп}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию программы;

$Р_{факт}$ – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году, тыс. руб.;

$Р_{план}$ – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году, тыс. руб.

$$СР_{мп} = \frac{14889,15097}{14892,00000} = 0,9998$$

г) оценка эффективности использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы:

$$\mathcal{Э}_{БС} = \frac{СМ_{мп}}{СР_{мп}}$$

где:

$\mathcal{E}_{\text{БС}}$ – эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы;

$\text{СМ}_{\text{МП}}$ – степень реализации мероприятий программы;

$\text{СР}_{\text{МП}}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию программы;

$$\text{СМ}_{\text{МП}} = \frac{M_{\text{В}}}{M}$$

где:

$M_{\text{В}}$ – количество мероприятий, выполненных в полном объёме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

$$\begin{aligned} \text{СМ}_{\text{МП}} &= \frac{2}{3} = 0,67 \\ \mathcal{E}_{\text{БС}} &= \frac{0,67}{0,9998} = 0,67 \end{aligned}$$

д) оценка эффективности реализации программы:

$$\mathcal{E}_{\text{МП}} = \text{СП}_{\text{МП}} * \mathcal{E}_{\text{БС}}$$

где:

$\mathcal{E}_{\text{МП}}$ – эффективность реализации программы;

$\text{СП}_{\text{МП}}$ – степень достижения показателей (индикаторов) в целом по программе;

$\mathcal{E}_{\text{БС}}$ – эффективность использования средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы

$$\mathcal{E}_{\text{МП}} = 1,04 * 0,67 = 0,7$$

$$0,9 > 0,7 > 0,6$$

ВЫВОД:

Эффективность реализации программы в 2021 году составила 0,7 и признается удовлетворительной.