Отчет о ходе реализации
МП «Чистая вода» в Уссурийском городском округе на 2013 – 2017 годы, за 2017 год

Раздел I.ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ							
№ п/п	Наименование мероприятий	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятий
1	Проведение инженерных изысканий, проектных работ, оформление земельных участков, оплата госпошлины для получение лицензий и получение лицензий для дальнейшего обустройства скважин в селах Уссурийского городского округа с. Богатырка, с. Боголюбовка, с. Долины, с. Дубовый Ключ, с. Кондратеновка, с. Кугуки, с. Линевичи, с. Николо-Львовское, п. Партизан, с. Улитовка, с. Яконовка. Проведение мероприятий по бурению скважины, установка обсадной трубы, проведение полевых работ и проведение анализов воды в с. Улитовка.	1. Составление технического задания на разработку типового проекта на обустройство скважины. 2. Запрос ценовой информации на разработку типового проекта на обустройство скважины. 3. Внесение в план - график, план закупок заключение договора на разработку типового проекта на обустройство скважины (павильон) 4. Проведение аукционных процедур, включая заключение контракта на разработку типового проекта на обустройство скважины (павильон) 5. Выполнение работ по контракту на разработку типового проекта на обустройство скважины (павильон). 6. Составление технического задания на проведение мероприятий по получению лицензии на добычу водных ресурсов. 7. Запрос ценовой информации на	Директор МКУ «СЕЗЗ» А.А. Галицкий	21.08.2017 г. 04.08.2017 г. 17.08.2017 г. 25.09.2017 г. 10.11.2017 г. 21.07.2017 г. 04.08.2017 г.	21.08. 2017 04.08.2017 17.08.2017 25.09.2017 10.11.2017 21.07.2017 04.08.2017	Освоение: Средства местного бюджета План – 1162,08 тыс. руб. Факт – 1162,08 тыс. руб.	

		проведение мероприятий по получению лицензии на добычу водных ресурсов.					
		8. Внесение в план - график, план закупок заключение договора на проведение мероприятий по получению лицензии на добычу водных ресурсов.		17.08.2017 г.	17.08.2017		
		9. Проведение аукционных процедур, включая заключение контракта на проведение мероприятий по получению лицензии на добычу водных ресурсов.		25.09.2017 г.	13.10.2017		Подрядная организации ООО»Гидроэкс» отказалась от заключения договора. Заключен договор на выполнение работ с ООО «БурВодСтрой»
		10. Выполнение работ по контракту на проведение мероприятий по получению лицензии на добычу водных ресурсов (бурение скважины, опытно-фильтрационные работы, камеральные работы, анализы отбора проб)		25.12.2017 г.	22.12.2017		22.12.2017 (получены результаты анализов воды).
		(подготовка документов в департамент и получение лицензии на права пользование водных ресурсов).		25.12.2017			В связи с поздним получение анализов воды, подготовка документов в департамент, получение лицензии на права пользование водных ресурсов и работы по строительству скважины запланированы на 2018 год.

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ							
Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка испол-нения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета,(%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 10367,08	10173,12	98,1	Всего: 1162,08	1162,08	100	1162,080	100
Федеральный	0,00	0,0	Федеральный - 0,00	0,00	0	0	
Местный 2387,08	2193,12	91,9	Местный – 1162,08	1162,08	100	1162,08	100
Внебюджетные (предприятия) 7980,0	7980,0	100	Внебюджетные (предприятия)–0,00	0,00	0	0	0

Раздел III. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ	
Наименование, дата нормативного правового акта	Кратко содержание внесенных изменений
28.12.2017 г. №3875 – НПА	Финансовое обеспечение программы приведено в соответствие с бюджетными ассигнованиями Уссурийского городского округа на 2017 год, уточнены целевые индикаторы и ожидаемые результаты программы, уточнено наименование основного мероприятия программы.

Внесение изменения в муниципальную программу осуществлено в связи с тем, что подрядная организация ООО «Гидроэкс», с которой планировалось заключить договор на выполнение работ по бурению скважины в с. Улитовка, на стадии заключения договора отказалась от выполнения данных работ. МКУ «СЕЕЗ» вынуждены были повторно провести работы по выбору подрядчика (ЗАО «Бурводстрой»), что повлияло на увеличение сроков проведения работ. Далее, по завершению работ по бурению скважины, были выполнены мероприятия по заботу анализов воды, по результатам которых необходимо разработать проектную документацию на строительство павильона с оборудованием водоподготовки. Результаты анализов получены к 22 декабря 2017 года. В связи с поздним получение анализов воды, подготовка документов в департамент, получение лицензии на права пользование водных ресурсов и работы по строительству скважины запланированы на 2018 год.