ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа на 2014 – 2017 годы»

по состоянию на 31.03.2016 год

Раздел I. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ								
N п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации <*>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма <**>	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов в границах улицы: **Крылова**, Уссурийский филиал Дальневосточного юридического института МВД России, существующая малоэтажная застройка	.	МКУ «Служба единого заказчика - застройщика	2016		План-1000,00т.р. Факт – 0,00 т.р.	Контракт на проектирование № 135/96 от 13.10.15 ООО «Алкис» сумму -990,00 т.р.

			выполнение проектных работ		октябрь 2015 сентябрь 2016			
			проведение государственной экспертизы		октябрь - декабрь			
2	3	Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов в границах улиц: **Общественная** ул. Барабашевская, ул.Черепанова, ул. Саперная, ул.Заводская, территория войсковой части, территория садового общества «Образование-4»		МКУ «Служба единого заказчнка - застройщика	2015	2016	План-26649,44т.р. Факт – 0,00 т.р.	. Контракт на проектирование № 147/107 от 13.10.15 ОО «Алкис» сумму -791,00 т.р.
			выполнение проектных работ		март - июнь			
			проведение государственной экспертизы		июль - август			
			подготовка технического задания на строительство		сентябрь			
			размещение на сайте. Проведение аукцнона.		октябрь			
			заключение соглашения на строительство		октябрь			Окончание работ в 2017г.
			получение разрешения на строительство		ноябрь			Подрядчик по итогам аукцион
			выполнение работ по	ноябрь - декабрь				

			строительству дороги					
3	4	Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов в граннцах улиц: **Хабаровская,** ул.Красина, ул.Садовая, ул. 2-я Шахтерская, территория садового общества «Заря», ул.Казачья.		МКУ «Служба единого заказчика - застройщика	2016		План-3524,08т.р. Факт – 0,00 т.р.	Оплата выполненных работ в 2015 г. за счет средств департамента дорожного хозяйства
			изготовление технических паспортов		апрель –июнь			
			подготовка пакета документов по введению построенной дороги в эксплуатацию		апрель- июль			
4	5	Строительство подъездных автомобильных дорог, проездов в граннцах улицы **Казачья** переулка Чайковского	1.	МКУ «Служба единого заказчика - застройщика	2016		План-154,32т.р. Факт – 0,00 т.р.	Оплата выполненных работ в 2015 г. за счет средств департамента дорожного хозяйства
			подготовка пакета документов по введению построенной дороги в эксплуатацию		апрель- июль			
5	6	Проектирование строительство подъездных автомобильных дорог, проездов в границах улнц: Степана **Разина,** ул. Декабристов, ул. Северная, ул.Ползунова, пер. Пестеля, пер. Тельмана					План- 0,00т.р. Факт – 0,00 т.р. .	Работы по мероприятию в 2016 году выполняться не будут
6	7	Строительство подъездных		МКУ «Служба	2016		План-3754,00т.р.	Оплата выполненных

		автомобильных дорог, проездов в границах улиц: Общественная - Чумакова		единого заказчика - застройщика			Факт – 0,00 т.р.	работ в 2015 г. за счет средств департамента дорожного хозяйства
			изготовленне технических паспортов		апрель –июнь			
			подготовка пакета документов по введению построенной дороги в эксплуатацию		апрель- июль			
	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ							
7	3	Проектированне, строительство инженерных сетей к микрорайону в границах улиц: **Общественная,** Барабашевская, Черепанова, Саперная, Заводская, территория войсковой части, территория садового общества «Образование-4»					План-37601,13т.р. Факт – 0,00 т.р.	
		Электроснабжения (дополнительное проектированне магистральных э/линий, выполнение проекта межевания)		МКУ «СЕЗЗ»	2016		План – 690 т.р. Факт – 0,00 т.р.	Соглашения на проектированне с ОАО «Новая архитектура»
			подготовка технического задания		март	выполнено		

			заключение договора на выполнении работ по внесению изменений в проектную документацию на строительство магистральных сетей электроснабжения		апрель			
			выполнение работ по проектированию		май - июль			
			повторное прохождение государственной экспертизы		август- ноябрь			
			получение кадастрового паспорта, проекта межевания		апрель- июль			
		Строительство магистральных э/лиий			2016		План – 35785,58 т.р. Факт – 0,00 т.р.	Соглашение на строительство № 6/2015 от 12.11.15 с МУП «Уссурийск – Электросеть»
			строительство магистральной линии электроснабжения		январь – ноябрь			
			прокладка кабельных электролиний					
			установка столбов					

			установка трансформаторных подстанций					
			проведение работ по технологическому подключению					
			ввод объекта в эксплуатацию		декабрь			
		Проектнрование внутрнквартальных сетей электроснабженння			2016		План – 1125,55 т.р. Факт – 0,00 т.р.	
			подготовка Соглашения с МУП «Уссурийск – Электросеть»	Управление жизнеобеспечения	март	выполнено		
			заключение соглашение на выполнении работ по проектированию и строительству внутриквартальных сетей электроснабжения		апрель			
			проведение изыскательских работ	МУП «Уссурийск – Электросеть» гл. инженер Голубков С.А.	апрель			
			выполнение работ по проектированию		май - август			
			получение положительного заключения госэкспертизы		сентябрь - ноябрь			

9	4	Проектирование, строительство инженерных сетей к микрорайону в границах: улица **Хабаровская**, улица Красина, улица Садовая, улица 2-я Шахтерская, территория общества «Заря», улица Казачья, улица Общественная					План – 28911,77 т.р. Факт – 0,00 т.р.	
		Дополнительное проектирование магистральных сетей электроснабжения		Директор МКУ «СЕЗЗ»	2016		План – 316,00т.р. Факт – 0,00 т.р.	Соглашения на проектирование с ОАО «Новая архитектура»
			подготовка технического задания		март			
			заключение контракта на выполнении работ по корректировки проектной документации магистральных сетей электроснабжения		апрель - июль			
			повторное прохождение госэкспертизы		август - сентябрь			
			получение кадастрового паспорта		июнь			
		Строительство магистральных сетей э/снабжения			2016			
			строительство магистральной линни электроснабжения		январь - декабрь		План – 18316,00 т.р. Факт – 0,00 т.р.	Заключено соглашение с МУП «Уссурийск-Электросеть» № 4/2015 от

								05.11.2015
			прокладка кабельных электролиний					
			установка столбов					
			установка трансформаторных подстанций					
			проведение работ по технологическому подключению					
			ввод объекта в эксплуатацию		декабрь			
		Проектирование магистральных сетей электроснабжения (резервный источник электроснабжения 6кВ)			2016		План – 550,00 т.р. Факт – 0,00 т.р.	
			подготовка Соглашения с МУП «Уссурийск – Электросеть»	Управление жизнеобеспечения	март	выполнено		
			заключение контракта на выполненни работ по проектированню и строительству резервный источнк электроснабжения 6кВ		апрель			

			проектирование магистральной линин электроснабжения	МУП «Уссурийск – Электросеть» гл. нженер Голубков С.А	апрель - июнь			.
			проведенне изыскательских работ		апрель			
			выполнение работ по проектированию		май - август			
			полученне положительного заключения госэкспертизы		август - сентябрь			
		Строительство магистральных сетей электроснабжения (резервный нсточник электроснабжения 6кВ)			2016		План – 8272,00 т.р. Факт – 0,00 т.р.	
			полученне разрешения на строительство	МУП «Уссурийск – Электросеть» гл. инженер Голубков С.А	октябрь			.
			прокладка кабельных электролиний		октябрь - декабрь			
			установка столбов		октябрь - декабрь			
			ввод объекта в эксплуатацию		декабрь			

		Проектирование внутриквартальных сетей электроснабжения			2016		План – 1457,00 т.р. Факт – 0,00 т.р.	
			подготовка Соглашения с МУП «Уссурийск – Электросеть»	Управление жизнеобеспечения	май			
			заключение соглашение на выполнении работ по проектированию и строительству внутриквартальных сетей электроснабжения		июнь			
			проведение изыскательских работ	МУП «Уссурийск – Электросеть» гл. инженер Голубков С.А	июль			
			проектирование внутриквартальной линии электроснабжения		июль август			
			получение положительного заключения госэкспертизы		сентябрь - ноябрь			
10	5	Проектирование, строительство внутриквартальных сетей к микрорайону в граннцах улицы Казачья переулка Чайковского			2016		План – 8810,00 т.р. Факт – 0,00 т.р.	

			подготовка Соглашения с МУП «Уссурийск – Электросеть»	Управление жизнеобеспечения	март	выполнено		
			заключение соглашение на выполнении работ по проектированию и строительству внутриквартальных сетей электроснабжения		апрель			
			Выполнение изыскательских работ	МУП «Уссурийск – Электросеть» гл. инженер Голубков С.А.	апрель - июнь		План – 1000,00 т.р. Факт – 0,00 т.р.	
			проектирование внутриквартальных сетей электроснабжения					
			получение положительного заключения госэкспертизы		июль - август			
		Строительство внутриквартальных сетей электроснабження			2016		План – 7810,00 т.р. Факт – 0,00 т.р.	
			получение разрешения на строительство	МУП «Уссурийск – Электросеть» гл. инженер Голубков С.А.	октябрь - декабрь			
			прокладка кабельных электролиний					

			установка столбов					
			проведенне работ по технологическому подключению					
			ввод объекта в эксплуатацию		декабрь			
12	7	Строительство магистральных сетей к микрорайону в границах улицы Общественная – улицы **Чумакова**			2016		План – 34515,00 т.р. Факт – 0,00 т.	
			подготовка Соглашения с МУП «Уссурийск – Электросеть»	Управление жизнеобеспечения	март	выполнено		
			заключение соглашение на выполнении работ по проектированию н строительству внутриквартальных сетей электроснабжения		апрель			
			Проведенне изыскательских работ	МУП «Уссурийск – Электросеть» гл. инженер Голубков С.А.	апрель - июнь		План – 1795,00 т.р. Факт – 0,00 т.р.	
			проектирование внутриквартальных линий электроснабжения		апрель - июнь			
			получение положительиого заключения госэкспертизы		июль - август			

			стоимость технологического подключения	МКУ «СЕЗЗ»	май		План – 420,00 т.р. Факт – 0,00 т.р.	
		Строительство магистральных и внутриквартальных сетей электроснабжения			2016		План – 32300,00 т.р. Факт – 0,00 т.р.	
			получение разрешения на строительство	МУП «Уссурийск – Электросеть» гл. инженер Голубков С.А.	сентябрь			
			выполнение работ по строительству э/ линии		октябрь - декабрь			
			ввод объекта в эксплуатацию		декабрь			
13	8	Проектирование и строительство магистральных инженерных сетей к микрорайону в с.Воздвиженка			2016		План – 3500,00 т.р. Факт – 0,00 т.р.	
		ВОДООТВЕДЕНИЕ (проектирование канализационного коллектора с.Воздвиженка – п. Тимирязевский – 5 км)		МКУ «СЕЗЗ»	2016			
			выполнение изыскательских работ		январь - май			
			оформление земельного участка		май- август			
			подготовка технического задания		март	выполнено		

			заключенне контракта на выполнение проектных работ по прохождению коллектором железной дороги выполненне проектных работ по прохождению коллектором железной дороги		апрель			
			выполнение проектных работ по прохождению коллектором железной дороги выполнение проектных работ по прохождению коллектором железной дороги		апрель - июль			
			подготовка технического задания		март	не выполнено		
			заключение контракта на выполнение проектных работ по прохождению коллектором государственной трассы Владивосток - Хабаровск		апрель			
			выполненне проектных работ по прохождению коллектором государственной трассы Владивосток - Хабаровск		апрель - июль			
			окончанне проектных работ по строительству		июнь - сентябрь			

			коллектору					
			прохождение государственной экспертизы. Получение положительного заключения		октябрь - декабрь			
16	16	Комплексное проектирование инженерных сетей в микрорайоне с.Воздвиженка		МКУ «СЕЗЗ»	2016		План – 26965,38 т.р. Факт – 0,00 т.р.	
			Электроснабжение (стоимость технологическое подключенне)		май		План – 6965,38 т.р. Факт – 0,00 т.р.	
			подготовка технического задания		март	выполнено		
			размещение на сайте, проведенне аукциона.		апрель			
			заключение контракта на выполненне работ по комплексному проектированию дорог н инженерных сетей		апрель		План – 20000,00 т.р. Факт – 0,00 т.р.	
			получение разрешения на выполнение изыскательскнх работ		май - сентябрь			
			проведенне изыскательских работ		сентябрь-декабрь			
			выполнение проектных работ					
17	10.	Строительство нженерных			2016		План – 58079,79 т.р.	

		сетей к микрорайону комплексной застройки жильем эконом класса (микрорайон «Радужный»)					Факт – 0,00 т.р.	
			монтаж каналнзационной насосной станции	МУП «Уссурийск – Водоканал»	май			Заключено соглашение с МУП «Уссурийск – Водоканал» № 8/2015 от 01.12.2015
			прокладка сетей канализации		апрель - ноябрь			
			прокладка сетей водоснабжения		апрель - ноябрь			Мероприятия не выполняется – нет краевого софинансирования
			устройство водопроводных колодцев		апрель - ноябрь			
			устройство водопроводных колодцев		апрель - ноябрь			

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)		Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) часть контрактов заключена на 2015 – 2016 годы	Оценка исполнения с учетом контрактов (%) (9*100:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	1108877,46	414 538,23	37,38%	Всего:	223759,79	0,00	0	0	
федеральный				федеральный					
краевой	274996,41	147 239,70		краевой	83759,79				
местный	833881,05	267 299,16		местный	140000,00				