Приложение № 8

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Стимулирование развития жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа» на 2014 – 2020 годы
утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 30.04.2016г. № 1585 - НПА
за 2 квартал 2017 года

N п/п	N пункта Перечня основных мероприятий МП (приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации <*>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма <**> (тыс. руб.)	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия <***>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приложение №5 п. 8	Проектирование и строительство магистральных инженерных сетей к микрорайону в с. Воздвиженка	Выполнение проектных работ	МКУ «СЕЗЗ»	2015-2017	2017		Работы ведутся. Финансовые средства выделены только в июне 2017 года.
		план					2000,00	
		местный бюджет					2000,00	
		краевой бюджет					0,00	
		факт					0,00	

2	Приложение №5 п. 13	Строительство внутриквартальных сетей в микрорайоне в границах: улица Хабаровская, улица Красина, улица Садовая, улица 2-я Шахтерская, территория общества «Заря», улица Казачья, улица Общественная	Строительст-во	МУП «Уссурийск – Электросеть»	2015-2017	2017		Работы ведутся МУП «Уссурийск - Электросеть». Дополнительные финансовые средства выделены только в июне 2017 года.
		план					5687,97	
		местный бюджет					4190,47	
		краевой бюджет					1497,50	
		факт					0,00	
3	Приложение № 5 п. 14	Строительство внутриквартальных сетей в микрорайоне в границах улицы Казачья и переулка Чайковского	Строительст-во	МУП «Уссурийск – Электросеть»	2015-2017	2017		Заключено Соглашение между администраций и «МУП «Уссурийск – Электросеть» Соглашение заключено на 2 года.
		план					3445,75	
		местный бюджет					2445,75	
		краевой бюджет					1000,00	
		факт					0,00	

4	Приложение № 5 п . 17	Комплексное проектирование внутриквартальных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, уличного освещения и дорог в микрорайоне с. Воздвиженка	Проведен аукцион, заключен контракт	МКУ «Служба единого заказчика – застройщика»				Контракт № 1335/36 от 11.08.2016г. заключен с ООО «Проектная группа МАКСИМУМ» стоимость контракта **8 600,37 т.р.,** срок действия контракта 2016 – 2017 г (310 дней) В 2016 году выполнены изыскательские работы (топографическая съемка, геологические изыскания)
		план					8600,37	
		местный бюджет					8600,37	
		краевой бюджет					0,00	
		факт						
		местный бюджет					1290,055	
5	Приложение №5 п. 26	Строительство объекта: «Детский сад на 220 мест по ул. Солнечной, земельный участок № 9, в г. Уссурийске (включая проектно – изыскательские работы)						
		план					7500,00	
		местный бюджет					7500,00	
		краевой бюджет						

		факт					0,00	
Всего по программе							27234,090	
план							27234,090	
местный бюджет							24736,59	
краевой бюджет							2497,50	
факт							1290,055	
местный бюджет							1290,055	
краевой бюджет							0,00	

Раздел II. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)		Фактически освоено за весь срок реализа-ции програм-мы (тыс. руб.)	Оценка исполне-ния, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс. руб.)		Фактическ и освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполне ния на дату отчета, (%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) часть контрактов заключена на 2015 – 2016	Оценка исполнения с учетом контрактов (%) (9*100:6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	877844,94	603306,31	68,73 %	Всего:	**27234,09**	1290,06	4,74%	3/ 32210,37	13,68 %
краевой	276577,89	254833,89		краевой	2497,50	0,00	0,00		
местный	571571,43	348472,42		местный	24736,59	1290,06	5,22%		