Приложение N 8
к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности
муниципальных программ
Уссурийского городского округа

ОТЧЕТ

о ходе реализации мероприятий муниципальной программе «Стимулирование развитие жилищного строительства на территории Уссурийского городского округа на 2014 – 2017 годы»

за II квартал 2016 года

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
Приложение № 4 мероприятий по проектированию, строительству подъездных автомобильных дорог, подъездов к земельным участкам								

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
1	1	Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов в границах улицы: Крылова, Уссурийский филиал Дальневосточного юридического института МВД России, существующая малоэтажная застройка (30 участков)	выполнение проектных работ	директор МКУ «СЕЗЗ» Галицкий А.А	сентябрь 2016	выполнено		Проектные работы выполнены
			проведение государственной экспертизы		октябрь - декабрь			Проектная документация сдана на госэкспертизу
2.	3.	Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов в границах	выполнение проектных работ		март - июнь	выполнено		Проектные работы выполнены

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
		улиц: Общественная ул. Барабашевская, ул.Черепанова, ул. Саперная, ул.Заводская, территория войсковой части, территория садового общества «Образование-4»	проведение государственной экспертизы	директор МКУ «СЕЗЗ» Галицкий А.А	июль - август	выполнено		Проектная документация сдана на госэкспертизу
			подготовка технического задания на строительство		сентябрь			
			размещение на сайте, проведение аукциона.		октябрь			
			заключение соглашения на строительство		октябрь			
			получение разрешения на строительство	Подрядчик по итогам аукцион	ноябрь			

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			выполнение работ по строительству дороги	Подрядчик по итогам аукцион	ноябрь – декабрь 2016 январь – август 2017			
3	4	Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов в границах улиц: Хабаровская, ул.Красина, ул.Садовая, ул. 2-я Шахтерская, территория садового общества «Заря», ул.Казачья. (106 участков)	изготовление технических паспортов	директор МКУ «СЕЗЗ» Галицкий А.А	июнь – сентябрь			После заключения Соглашения с департаментом Дорожного хозяйства средства будут освоены
			Сдача документов в департамент дорожного хозяйства		август			

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
4	6.	Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов в границах улиц: Степана Разина, ул. Декабристов, ул. Северная, ул. Ползунова, пер. Пестеля (21 участок)	внесение изменений в проектную документацию	Директор МКУ «СЕЗЗ» Галицкий А.А	июль	выполнено		Внесены изменения в сметы
			проведение дополнительной экспертизы сметной части проектной документации		июль-август			Проектно-сметная документация на проверке в госэкспертизе
			строительство					.
			подготовка технического задания на строительство		сентябрь			
			размещение на сайте, проведение аукциона.		сентябрь			
			заключение		октябрь			

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			соглашения на строительство					
			строительство		Ноябрь - декабрь			
5	7	Проектирование, строительство подъездных автомобильных дорог, проездов в границах улиц: Общественная – Чумакова (58 участков)	изготовление технических паспортов		июнь – июль			После заключения Соглашения с департаментом Дорожного хозяйства средства будут освоены
			Сдача документов в департамент дорожного хозяйства	Главный специалист у Владимирова Н.А. правление жизнеобеспечения	июль-август			
Приложение № 5 мероприятий по обеспечение инженерными сетями земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, и по обеспечению инженерными сетями микрорайонов комплексной застройки жилья эконом класса								
6	3	Проектирование,						

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
		строительство инженерных сетей к микрорайону в границах улиц: Общественная, Барабашевская, Черепанова, Саперная, Заводская, территория войсковой части, территория садового общества «Образование-4»						
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ						
		Дополнительное проектирование магистральных сетей электроснабжения	подготовка технического задания	Директор МКУ «СЕЗЗ» Галицкий А.А	май	выполнено		
			заключение договора на выполнении		июль			

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			работ по проектированию					
			проектирование		июль			
			повторное прохождение государственной экспертизы		август-сентябрь			
			получение кадастрового паспорта, проекта межевания		апрель- июль			

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
		Строительство магистральных сетей электроснабжения	строительство	Директор МУП «Уссурийск-Электросеть» Кравченко А.В.	январь – ноябрь			Соглашение № 6/2015 от 12.11.2015 на строительство
			ввод объекта в эксплуатацию		декабрь			
7	4	Проектирование, строительство инженерных сетей к микрорайону в границах: улица Хабаровская, улица Красина, улица Садовая, улица 2-я Шахтерская, территория общества «Заря», улица Казачья,					41,09	

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
		улица Общественная						
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ						
		Дополнительное проектирование магистральных сетей электроснабжения	подготовка технического задания	Директор МКУ «СЕЗЗ» Галицкий А.А	май	выполнено		Оплата работ после получения положительного заключения госэкспертизы
			заключение контракта на выполнении работ по проектированию		июль	выполнено		
			повторное прохождение госэкспертизы		июнь - июль			
			получение кадастрового паспорта		июнь			

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
		Строительство магистральных сетей электроснабжения к микрорайону	строительство	МУП «Уссурийск – Электросеть» Директор Кравченко А.В.	январь - ноябрь			Заключено соглашение № 4/2015 от 05.11.2015 Ведутся работы
			ввод объекта в эксплуатацию		декабрь			
		Проектирование и строительство «Магистральные сети 6 кВ Хабаровская - Казачья для (резервный источник электроснабжения) к микрорайону в границах по ул. Хабаровская»	заключение соглашение на выполнении работ по проектированию	Директор МУП «Уссурийск – Электросеть» Кравченко А.В	июль - август	.		
			проведение изыскательских работ		апрель			
			получение положительного заключения госэкспертизы		август – сентябрь			

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			получение разрешения на строительство		сентябрь			
			строительство		сентябрь - ноябрь			
			ввод объекта в эксплуатацию		декабрь			
8	7	«Строительство магистральных и внутриквартальных сетей электроснабжения к микрорайону в границах улицы Общественная – улицы Чумакова»	подготовка Соглашения с МУП «Уссурийск – Электросеть»	Главный специалист управления жизнеобеспечения Владимирова Н.А	Март - июнь			
			заключение соглашение на выполнении работ по проектированию и		июль			

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			строительству сетей электроснабжения					
			проектирование	Директор МУП «Уссурийск – Электросеть» Кравченко А.В.	апрель - июнь			
			получение положительного заключения госэкспертизы		июль - август			
			получение разрешения на строительство		сентябрь			
			выполнение работ по строительству э/ линии		октябрь - декабрь			

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
9	8	Проектирование, строительство магистральных инженерных сетей к микрорайону в с.Воздвиженка	выполнение изыскательских работ	Директор МКУ «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	январь - май			
			оформление земельного участка		май- август			
			подготовка технического задания		март	выполнено		
			заключение контракта на выполнение проектных работ по прохождению коллектором железной дороги выполнение		апрель	выполнено		

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			подготовка технического задания		март	выполнено		
			заключение контракта на выполнение проектных работ по прохождению коллектором государственной трассы Владивосток - Хабаровск		апрель	выполнено		
			окончание проектных работ		июнь - сентябрь			
			прохождение государственной		октябрь - декабрь			

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			экспертизы. Получение положительного заключения					
10	16	Комплексное проектирование внутриквартальных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, уличного освещения, внутриквартальных дорог в микрорайоне с.Воздвиженка	подготовка технического задания	Директор МКУ «СЕЗЗ» Галицкий А.А	февраль	выполнено		
			размещение на сайте, проведение аукциона.		июль	выполнено		
			заключение контракта на выполнение работ по комплексному проектированию дорог и инженерных		август			

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			сетей					
			получение разрешения на выполнение изыскательских работ		сентябрь	Подрядчик по итогам аукциона.		
			проведение изыскательских работ		сентябрь - ноябрь	Окончание работ в 2017 году.		
			выполнение проектных работ		сентябрь-декабрь			
11	17.	Строительство инженерных сетей к микрорайону комплексной застройки жильем эконом класса (микрорайон	выполнение работ по строительству	Директор МУП «Уссурийск – Водоканал» Новодворцев М.А.	Май - ноябрь		18079,79	Заключено Соглашение с МУП «Уссурийск – Водоканал» № 8/2015 от 01.12.2015
			ввод объекта в эксплуатацию		декабрь			

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
		«Радужный»)						
12	11.	Проектирование внутриквартальных сетей электроснабжения к микрорайону в границах улиц: Общественная, Барабашевская, Черепанова, Саперная, Заводская, территория войсковой части, территория садового общества «Образование-4»	подготовка Соглашения с МУП «Уссурийск – Электросеть»	Главный специалист управления жизнеобеспечения Владимирова Н.А	июль			
			заключение соглашение на выполнении работ по проектированию сетей электроснабжения		июль			
			проведение изыскательских работ	Директор МУП «Уссурийск – Электросеть» Кравченко А.В.	апрель			
			выполнение работ по		май - август			

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			проектированию					
			Получение положительного заключения госэкспертизы		сентябрь - ноябрь			
13	12.	Проектирование внутриквартальных сетей электроснабжения к микрорайону в границах: улица Хабаровская, улица Красина, улица Садовая, улица 2-я Шахтерская, территория общества «Заря», улица Казачья, улица Общественная	подготовка Соглашения с МУП «Уссурийск – Электросеть»	Главный специалист управления жизнеобеспечения Владимирова Н.А	март			
			заключение соглашение на выполнении работ по проектированию сетей электроснабже		июль			

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			ния					
			проведение изыскательских работ	Директор МУП «Уссурийск – Электросеть» Кравченко А.В.	апрель			
			выполнение работ по проектированию		май - август			
			получение положительного заключения госэкспертизы		август - сентябрь			

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
14	13.	Проектирование, строительство внутриквартальных сетей к микрорайону в границах улицы Казачья переулка Чайковского	подготовка Соглашения с МУП «Уссурийск – Электросеть»	Главный специалист управления жизнеобеспечения Владимирова Н.А				
			заключение соглашение на выполнении работ по проектированию и строительству					
			выполнение изыскательских работ					
			проектирование	Директор МУП «Уссурийск – Электросеть» Кравченко А.В.				
			получение положительно		сентябрь			

№ п/п	N пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия (*)	Ответственный исполнитель (Ф.И.О.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма в тыс.сруб.	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7		
			го заключения госэкспертизы					
			получение разрешения на строительство		октябрь			
			прокладка кабельных электролиний		ноябрь - декабрь			

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы							
Объем финансирования на весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Фактически освоено за весь срок реализации программы (тыс. руб.)	Оценка исполнения, (%)	Объем финансирования программы на текущий год (тыс.руб.)	Фактически освоено в текущем году на дату отчета, (тыс. руб.)	Оценка исполнения на дату отчета,(%)	Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.)	Оценка исполнения с учетом контрактов (%)
Всего: 1085502,13	414669,86	38,2	Всего: 223976,08	18120,88	8,09	0	0
Местный 797119,24	267299,16	33,53	Местный 133500,00	41,09	0,003		0
Краевой 288382,89	147370,70	51,10	Краевой 90476,19	18079,79	19,98		0

Раздел III. Информация о внесенных изменениях
в муниципальную программу (подпрограмму) на отчетную дату

Наименование, дата нормативного – правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
№ 1762 от 17.06.2016г.	В связи с увеличением софинансирования из краевого бюджета (строительство дорог) и уменьшением финансирования средств из местного бюджета в программу внесены изменения.

Пояснительная записка

В настоящее время в программу вносятся изменения, в связи с включением новых мероприятий, уменьшением финансирования из средств из местного бюджета