

**Отчет  
о ходе реализации муниципальной программы "Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа" на 2016 - 2020 годы за 1  
полугодие 2018 года**

Раздел I. Выполнение плана-графика основных мероприятий								
№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий Программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации	Ответственный исполнитель (ФИО)	Плановый срок исполнения	Фактический срок исполнения	Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма	Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>I. Ограничение и предупреждение негативного воздействия отходов на окружающую среду</b>		<b>план - 3 600,00 тыс.руб., факт - 2 072,89 тыс.руб.</b>				
1.	1.	Утилизация (уничтожение) биологических отходов	1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А.	01.01.18г.- 16.01.18г.	01.01.18г. - 16.01.18г.	В работе, контракт №0320300030317000 049-0094142-01 от 16.01.2018 на сумму 399,34 тыс.руб. (оплачено 118,00 тыс.руб.)	
	2. Контроль за исполнением контракта.		16.01.18г.- 20.12.18г.		16.01.18г. - 30.06.18г.			
	3. Отчет об исполнении контракта.		20.12.18г.					
	4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2018 год, внесение изменений в план-график		01.10.18г.- 30.11.18г.					

			размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.					
2.	3.	Ликвидация мест несанкционированного складирования бесхозных твердых коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в собственности Уссурийского городского округа, не переданных в аренду или пользование, а также земельных участках, собственность на которые не разграничена.						
3.		3.1. на территории города Уссурийска	<p>1. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.</p> <p>2. Контроль за исполнением контракта.</p> <p>3. Отчет об исполнении контракта.</p> <p>4. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.</p>	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А.	01.01.18г.- 09.01.18г.	01.01.18г. - 09.01.18г.	В работе, контракт №0320300030317000 047-0094142-01 от 09.01.18 на сумму 1969,80 тыс.руб. (оплачено 1567,28 тыс.руб.)	
					09.01.18г.- 20.12.18г.	09.01.18г. - 30.06.18г.		
					20.12.18г.			
					01.10.18г.- 30.11.18г.			

4.		3.2. в районе жилого фонда, оставшегося без управления	1. Разработка технического задания к муниципальному контракту.	начальник отдела по работе с жилищным фондом управления жилищной политики Лихошерстов И.Г.	15.06.18г.- 20.06.18г.	15.06.18г. - 20.06.18г.	В работе	
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		20.06.18г.- 29.06.18г.	20.06.18г. - 30.06.18г.		
			3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		02.07.18г.- 31.07.18г.			
			4. Контроль за исполнением контракта.		01.08.18г.- 20.12.18г.			
			5. Отчет об исполнении контракта.		20.12.18г.			
5.		3.3. в сельских населенных пунктах	1. Разработка технического задания к контракту.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями ми Разуваева Е.Н.	09.01.18г.- 12.01.18г.	09.01.18г. - 12.01.18г.	В работе, контракт №0120300006518000 001-01449125 от 19.02.18 на сумму 675,00 тыс.руб. (оплачено 387,61 тыс.руб.)	
2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.	12.01.18г.- 31.01.18г.	12.01.18г. - 31.01.18г.						

			3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		01.02.18г.- 28.02.18г.	01.02.18г. - 28.02.18г.		
			4. Контроль за исполнением контракта.		01.03.18г.- 20.12.18г.	01.03.18г. - 30.06.18г.		
			5. Отчет об исполнении контракта.		20.12.18г.			
		<b>II. Предотвращение и устранение загрязнений водных объектов</b>		<b>план - 1 700,00 тыс.руб.,</b>				
				<b>факт - 497,65 тыс.руб.</b>				
6.	1.	Подготовительные работы и эксплуатация временных площадок для складирования снега и льда	1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2017 году.	главный специалист отдела благоустройства МКУ УГО УБ Тищенко В.А.	01.01.18г.- 20.12.18г.	01.01.18г. - 30.06.18г.	В работе, контракт №0320300030317000 040-0094142-01 от 19.12.17 на сумму 1499,99 тыс.руб. (оплачено 451,51 тыс.руб.)	
	2. Разработка технического задания, обоснование начальной (максимальной) цены контракта на 2019 год, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		01.10.18г.- 31.10.18г.					
	3. Проведение электронного аукциона. Заключение контракта с победителем.		01.11.18г.- 30.11.18г.					
7.	3.	Проведение работ по очистке и обеззараживанию	1. Разработка технического задания к контракту.	главный специалист 1 разряда	01.02.18г.- 05.02.18г.	26.03.18г. - 02.04.18г.	В работе, контракт №4/2018 от 09.06.18г. на сумму	

		шахтных колодцев, ликвидации аварийных шахтных колодцев (в сельских населенных пунктах)	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.	Управления по работе с территориями ми Разуваева Е.Н.	05.02.18г.- 28.02.18г.	02.04.18г. - 10.05.18г.	153,79 тыс.руб. (оплачено 46,14 тыс.руб.)	
			3. Проведение запроса котировок. Заключение контракта с победителем.		01.03.18г.- 30.03.18г.	22.05.18г. - 09.06.18г.		
			4. Контроль за исполнением контракта.		02.04.18г.- 01.11.18г.	09.06.18г. - 30.06.18г.		
			5. Отчет об исполнении контракта.		09.11.18г.			
		<b>III. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод сооружениями инженерной защиты</b>		<b>план - 30 331,52 тыс.руб.,</b>				
				<b>факт - 2 905,36 тыс.руб.</b>				
8.	1а.	Проведение предпроектных и проектных работ, включая оформление земельных участков,	1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2017 году.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	09.01.18г.- 18.12.18г.	09.01.18г. - 30.06.18г.	В работе, контракт №866/20 от 18.05.17г. на сумму 19200,00 тыс.руб., в т.ч. на	

		технические условия на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности и промбезопасности, строительство объекта – гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления города Уссурийска паводковыми водами рек Раковка и Комаровка»	2. Прием и оплата выполненных работ.		18.12.18г.- 20.12.18г.		2018 год предусмотрено 7104,00 тыс.руб. (оплата не производилась)	
			3. Отчет об исполнении контракта.		20.12.18г.			
9.	2.	Проведение предпроектных и проектных работ, включая оформление земельных участков, технические условия на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности и промбезопасности, реконструкция объекта – гидротехническое сооружение «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул. Раздольная в г. Уссурийске»: 1) Сооружение – насосная станция ПГСХА;	1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2017 году.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	09.01.18г.- 18.12.18г.	09.01.18г. - 30.06.18г.	В работе, контракт №816/18 от 28.04.2017г. на сумму 5700,00 тыс.руб. (оплата не производилась)	
			2. Прием и оплата выполненных работ.		18.12.18г.- 20.12.18г.			
			3. Отчет об исполнении контракта.		20.12.18г.			

		2) Сооружение – дамба ПГСХА						
10	5.	Подготовка деклараций безопасности гидротехнических сооружений и страхование гражданской ответственности (Дамба ПГСХА г.Уссурийск, ул.Раздольная, насосная станция ПГСХА г. Уссурийск, ул. Раздольная, Борисовская дамба обвалования, Шуфанская дамба обвалования, Славянская дамба обвалования, дамба обвалования Славянского культурного пастбища, дамба Славянского культурного пастбища, дамба обвалования «Путь к коммунизму», дамба Борисовской оросительно-осушительной системы, Борисовская дамба (2), дамба обвалования русла реки Крестьянка, Корсаковская оросительная дамба, дамба обвалования Пуциловского овощного участка).						
11	5.3.	Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте	1. Разработка технического задания к контракту.	начальник отдела формирования и учета муниципального имущества управления имущественных отношений Василькова О.В.	01.06.18г.- 29.06.18г.	01.06.18г. - 29.06.18г.	В работе.	
	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		02.07.18г.- 31.07.18г.					
	3. Проведение электронного		01.08.18г.- 31.10.18г.					

			аукциона. Заключение контракта с победителем.					
			4. Контроль за исполнением контракта.		01.11.18г.- 30.11.18г.			
			5. Отчет об исполнении контракта.		10.12.18г.			
12	6.	Расчистка ливневых стоков	1. Разработка технических заданий к контрактам.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	09.01.18г.- 31.01.18г.	09.01.18г. - 31.01.18г.	В работе контракты №№ 55/25, 56/27, 72/35, 108/38, 124/41, 53, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 99, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 на сумму 6316,97 тыс.руб. Оплачено 2877,52 тыс.руб.	
		2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.	01.02.18г.- 28.02.18г.		01.02.18г. - 28.02.18г.			
		3. Проведение электронных аукционов. Заключение контрактов с победителями.	01.03.18г.- 02.04.18г.		01.03.18г. - 02.04.18г.			
		4. Контроль за исполнением контрактов.	02.04.18г.- 10.12.18г.		02.04.18г. - 10.12.18г.			
		5. Отчеты об исполнении контрактов.	20.12.18г.					
13	7.	Страхование гражданской ответственности владельца опасного	1. Разработка технических заданий к контрактам.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ»	09.01.18г.- 12.01.18г.	2017 год	В работе. Выполнен контракт №3/77 от 17.01.2018г.	

		объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (сооружения: противопаводковое водохранилище на р.Казачка, дамба ПГСХА, насосная станция ПГСХА)	2. Обоснование начальных (максимальных) цен контрактов, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. 3. Заключение контрактов (закупка у единственного поставщика). 4. Контроль за исполнением контрактов. 5. Отчеты об исполнении контрактов.	Галицкий А.А.	12.01.18г.- 22.01.08г.	2017 год	на сумму 27,84 тыс.руб. (на 2018 год предусмотрено 98,40 тыс.руб., планируются дополнительные контракты)	
					01.02.18г.	17.01.18г.		
					01.02.18г.- 10.12.18г.	17.01.18г. - 05.02.18г.		
					20.12.18г.			
14	9.	Проведение предпроектных и проектных работ, включая оформление земельных участков, технические условия на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности, строительство объекта – гидротехническое сооружение «Дамба «Солдатское озеро»	1. Контроль за исполнением контракта, заключенного в 2017 году. 2. Прием и оплата выполненных работ. 3. Отчет об исполнении контракта.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	09.01.18г.- 18.12.18г.	09.01.18г. - 30.06.18г.	В работе, контракт №657/13 от 03.04.17г. на сумму 1507,00 тыс.руб., в т.ч. на 2018 год предусмотрено 1356,30 тыс.руб. (оплата не производилась)	
					18.12.18г.- 20.12.18г.			
					20.12.18г.			

15	10.	Проведение предпроектных и проектных работ, технические условия на технологическое присоединение, проведение экспертиз, декларирование безопасности, реконструкция объекта: «Сооружение Кугуковское водохранилище на р.Кугуковка»	1. Контроль за исполнением контракта.	Директор МКУ УГО «СЕЗЗ» Галицкий А.А.	10.01.18г.- 18.12.18г.	10.01.18г. - 30.06.18г.	В работе, контракт №4/73 от 10.01.18г. на сумму 6000,00 тыс.руб. (оплата не производилась)	
			2. Прием и оплата выполненных работ.		18.12.18г.- 20.12.18г.			
			3. Отчет об исполнении контракта.		20.12.18г.			
		<b>IV. Организация мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству городских лесов</b>	<b>план - 500,00 тыс.руб.,</b>					
			<b>факт - 0,00 тыс.руб.</b>					
16	1.	Организация мероприятий по содержанию городских лесов.						
17		5.1. Изготовление информационных щитов о защите и охране городских лесов	1. Разработка технического задания к контракту.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Врабие И.А.	02.07.18г.- 09.07.18г.			
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		09.07.18г.- 23.07.18г.			
			3. Заключение контракта (закупка у		30.07.18г.			

			единственного поставщика).				
			4. Контроль за исполнением контракта.		30.07.18г.- 01.10.18г.		
			5. Отчет об исполнении контракта.		08.10.18г.		
18		5.2. Проведение кадастровых работ по корректировке границ земельного участка, занятого городскими лесами и попадающего в зону проектирования гидротехнического сооружения «Инженерная защита от затопления микрорайона «Семь ветров» в районе ул.Раздольная в г. Уссурийске»	1. Разработка технического задания к контракту.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Врабие И.А.	25.06.18г.- 02.07.18г.	25.06.18г. - 29.06.18г.	В работе.
		2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.	02.07.18г.- 09.07.18г.				
		3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).	16.07.18г.				
		4. Контроль за исполнением контракта.	16.07.18г.- 17.09.18г.				
		5. Отчет об исполнении контракта.	17.09.2018 г.				
19		5.3. Приобретение навигатора	1. Разработка технического задания к контракту.	главный специалист 1 разряда	02.08.18г.- 07.08.18г.		

		для осуществления работ в городских лесах	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.	Управления по работе с территориями Врабие И.А.	07.08.18г.- 20.08.18г.			
			3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).		30.08.18г.			
			4. Контроль за исполнением контракта.		30.08.18г.- 30.10.18г.			
			5. Отчет об исполнении контракта.		06.11.18г.			
20	.	5.4. Проведение санитарных рубок, очистка части территории городских лесов от захламленности	1. Разработка технического задания к контракту.	главный специалист 1 разряда Управления по работе с территориями Врабие И.А.	24.08.18г.- 03.09.18г.			
			2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		03.09.18г.- 12.09.18г.			
			3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).		20.09.18г.			

			4. Контроль за исполнением контракта.		20.09.18г.- 14.12.18г.			
			5. Отчет об исполнении контракта.		20.12.18г.			
		<b>V. Формирование экологической культуры населения Уссурийского городского округа</b>		<b>план - 200,00 тыс.руб.,</b>				
				<b>факт - 67,00 тыс.руб.</b>				
21	1.	Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения	1. Разработка технического задания к контракту.	начальник отдела пресс- службы Тесленко О.А.	01.06.18г.- 13.06.18г.	01.06.18г. - 13.06.18г.	В работе.	
	2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, внесение изменений в план-график размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.		13.06.18г.- 02.07.18г.		13.06.18г. - 29.06.18г.			
	3. Заключение контракта (закупка у единственного поставщика).		12.07.18г.					
	4. Контроль за исполнением контракта.		12.07.18г.- 20.12.18г.					
	5. Отчет об исполнении контракта.		20.12.18г.					
22	2.	Организация и проведение различных конкурсов экологической направленности						
23		2.1. Экологическая акция «Зимние заботы»	1. Составление и утверждение сметы.	директор МБОУ ДО	15.01.18г.- 22.01.18г.	15.01.18г. - 22.01.18г.	Выполнено, соглашение №56/1 от	

			2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия.	«СЮН» Баева А.В.	23.01.18г.- 01.02.18г.	23.01.18г. - 01.02.18г.	29.12.17г. (7,00 тыс.руб.)	
			3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия.		23.01.18г.- 01.02.18г.	23.01.18г. - 01.02.18г.		
			4. Составление и заключение договоров на приобретение призов и подарков.		23.01.18г.- 01.02.18г.	23.01.18г. - 01.02.18г.		
			5. Проведение мероприятия, награждение участников.		16.02.18г.	16.02.18г.		
24	.	2.2. Экологический конкурс творческих работ «Здоровье планеты в моих руках»	1. Составление и утверждение сметы.	директор МБОУ ДО «СЮН» Баева А.В.	01.02.18г.- 09.02.18г.	01.02.18г. - 09.02.18г.	Выполнено, соглашение №56/1 от 29.12.17г. (5,00 тыс.руб.)	
			2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия.		12.02.18г.- 22.02.18г.	12.02.18г. - 22.02.18г.		

			3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия.		12.02.18г.- 22.02.18г.	12.02.18г. - 22.02.18г.		
			4. Проведение мероприятия, вручение дипломов и грамот.		13.03.18г.	13.03.18г.		
25	.	2.3. Научно-практическая конференция для школьников «Экологическая обстановка округа: проблемы и перспективы»	1. Составление и утверждение сметы.	директор МБОУ ДО «СЮН» Баева А.В.	01.03.18г.- 12.03.18г.	01.03.18г. - 12.03.18г.	Выполнено, соглашение №56/1 от 29.12.17г. (14,00 тыс.руб.)	
		2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия.	13.03.18г.- 19.03.18г.		13.03.18г. - 19.03.18г.			
		3. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия.	13.03.18г.- 19.03.18г.		13.03.18г. - 19.03.18г.			
		4. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и	13.03.18г.- 19.03.18г.		13.03.18г. - 19.03.18г.			

			участников мероприятия.				
			5. Составление и заключение договоров на приобретение призов и подарков.		13.03.18г.- 19.03.18г.	13.03.18г. - 19.03.18г.	
			6. Проведение мероприятия, вручение призов.		30.03.18г.	30.03.18г.	
26		2.4. Экологическая акция «От экологии души к Экограду»	1. Составление и утверждение сметы.	директор МБОУ ДО «СЮН» Баева А.В.	26.03.18г.- 30.03.18г.	26.03.18г. - 30.03.18г.	Выполнено, соглашение №56/1 от 29.12.17г. (6,00 тыс.руб.)
			2. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия.		02.04.18г.- 13.04.18г.	02.04.18г. - 13.04.18г.	
			3. Составление и заключение договоров на приобретение призов и подарков.		02.04.18г.- 13.04.18г.	02.04.18г. - 13.04.18г.	
			4. Проведение мероприятия, вручение дипломов и грамот.		25.04.18г.	25.04.18г.	
27		2.5. Экологический конкурс проектов по благоустройству территорий среди образовательных	1. Составление и утверждение сметы.	директор МБОУ ДО «СЮН» Баева А.В.	23.04.18г.- 28.04.18г.	23.04.18г. - 28.04.18г.	Выполнено, соглашение №56/1 от 29.12.17г. (8,00 тыс.руб.)
			2. Составление и заключение договоров на приобретение		03.05.18г.- 14.05.18г.	03.05.18г. - 14.05.18г.	

		учреждений «Уютный двор – красивый город!»	материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия.				
			3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия.		03.05.18г.- 14.05.18г.	03.05.18г. - 14.05.18г.	
			4. Составление и заключение договоров на приобретение призов и подарков.		03.05.18г.- 14.05.18г.	03.05.18г. - 14.05.18г.	
			5. Проведение мероприятия, вручение призов.		22.05.18г.	22.05.18г.	
28		2.6. Экологическая игра «Эта Земля – твоя и моя»	1. Составление и утверждение сметы.	директор МБОУ ДО «СЮН» Баева А.В.	21.05.18г.- 25.05.18г.	21.05.18г. - 25.05.18г.	Выполнено, соглашение №56/1 от 29.12.17г. (13,00 тыс.руб.)
		2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей для проведения мероприятия.	28.05.18г.- 04.06.18г.		28.05.18г. - 04.06.18г.		
		3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и	28.05.18г.- 04.06.18г.		28.05.18г. - 04.06.18г.		

			участников мероприятия.				
			4. Составление и заключение договоров на приобретение призов и подарков.		28.05.18г.- 04.06.18г.	28.05.18г. - 04.06.18г.	
			5. Проведение мероприятия, вручение призов.		14.06.18г.	14.06.18г.	
29	.	2.7. Экологический конкурс фоторабот «Природа Приморья в объективе»	1. Составление и утверждение сметы.	директор МБОУ ДО «СЮН» Баева А.В.	28.05.18г.- 01.06.18г.	28.05.18г. - 01.06.18г.	Выполнено, соглашение №56/1 от 29.12.17г. (4,00 тыс.руб.)
			2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия.		04.06.18г.- 13.06.18г.	04.06.18г. - 13.06.18г.	
			3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия.		04.06.18г.- 13.06.18г.	04.06.18г. - 13.06.18г.	
			4. Проведение мероприятия, награждение участников.		26.06.18г.	26.06.18г.	

30	2.8. Природоохранный фестиваль «Тигриный день»	1. Составление и утверждение сметы.	директор МБОУ ДО «СЮН» Баева А.В.	20.08.18г.- 27.08.18г.			
		2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия.		28.08.18г.- 07.09.18г.			
		3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия.		28.08.18г.- 07.09.18г.			
		4. Составление и заключение договоров на приобретение призов и подарков.		28.08.18г.- 07.09.18г.			
		5. Проведение мероприятия, вручение призов.		26.09.18г.			
31	2.9. Экологический конкурс видеороликов «Юный ЭКОрепортёр»	1. Составление и утверждение сметы.	директор МБОУ ДО «СЮН» Баева А.В.	17.09.18г.- 24.09.18г.			
		2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия.		25.09.18г.- 08.10.18г.			

			3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия.		25.09.18г.- 08.10.18г.			
			4. Составление и заключение договоров на приобретение призов и подарков.		25.09.18г.- 08.10.18г.			
			5. Проведение мероприятия, вручение призов.		24.10.18г.			
32		2.10. Экологический фестиваль экомоды «Талантов россыпь – гениев полет»	1. Составление и утверждение сметы.	директор МБОУ ДО «СЮН» Баева А.В.	15.10.18г.- 22.10.18г.			
			2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия.		23.10.18г.- 06.11.18г.			
			3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия.		23.10.18г.- 06.11.18г.			
			4. Составление и заключение договоров		23.10.18г.- 06.11.18г.			

			на приобретение призов и подарков.				
			5. Проведение мероприятия, вручение призов.		21.11.18г.		
33	.	2.11. Конкурс отчетов деятельности учреждений «Эко Марафон»	1. Составление и утверждение сметы.	директор МБОУ ДО «СЮН» Баева А.В.	12.11.18г.- 19.11.18г.		
			2. Составление и заключение договоров на приобретение материальных ценностей (канцтоваров) для проведения мероприятия.		20.11.18г.- 30.11.18г.		
			3. Составление и заключение договоров на приобретение грамот и дипломов для награждения победителей и участников мероприятия.		20.11.18г.- 30.11.18г.		
			4. Составление и заключение договоров на приобретение призов и подарков.		20.11.18г.- 30.11.18г.		
			5. Проведение мероприятия, вручение призов.		12.12.18г.		
		<b>Итого по Программе:</b>		<b>план - 36 331,52 тыс.руб., факт - 5 542,90 тыс.руб.</b>			

Раздел II. Финансовое обеспечение Программы

Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс.руб.		Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс.руб.	Оценка исполнения, %	Объем финансирования программы на текущий год, тыс.руб.		Фактически освоено в текущем году на дату отчета, тыс.руб.	Оценка исполнения на дату отчета, %	Заключено контрактов на отчетную дату, ед./тыс.руб.	Оценка исполнения с учетом контрактов, %
1		2	3	4		5	6	7	8
Всего:	394 804,45	32 939,99	8,3%	Всего:	36 331,52	5 542,90	15,3%	64 31 303,03	86,2%
федеральный	–	–	–	федеральный	–	–	–	–	–
краевой	237 161,60	0,00	0%	краевой	0,00	0,00	0%	0,00	0%
местный	157 642,85	32 939,99	20,9%	местный	36 331,52	5 542,90	15,3%	64 31 303,03	86,2%
внебюджет	–	–	–	внебюджет	–	–	–	–	–

Раздел III. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу в 2018 году

Наименование, дата нормативного правового акта	Краткое содержание внесенных изменений
<p>Постановление администрации Уссурийского городского округа от 25 января 2018 года №200-НПА "О внесении изменений в постановление администрации Уссурийского городского округа от 22 декабря 2015 года № 3595-НПА "Об утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей среды Уссурийского городского округа" на 2016 - 2020 годы"</p>	<p>Изменения в программу вносятся с целью уточнения объемов финансирования по отдельным мероприятиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Финансирование п. 6 «Расчистка ливневых стоков» раздела III приводится в соответствие с бюджетом Уссурийского городского округа, а именно: увеличивается на 7 000,00 тыс. рублей;</li> <li>2. В связи с отказом в предоставлении в 2018 году средств субсидий из краевого бюджета на проектирование, строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений корректируются объемы финансирования по следующим мероприятиям III раздела:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- п. 1а - местный бюджет увеличивается на 4 876,80 тыс. рублей за счет нижеуказанного п. 9, т.к. утвержденный объем средств составляет 2 227,20 тыс. рублей, потребность в 2018 году на оплату 2, 3 этапов по контракту, заключенному в 2017 году, составляет 7 104,00 тыс. рублей, планируемые краевые средства в размере 8 908,80 тыс. рублей исключаются;</li> <li>- п. 2 - местный бюджет увеличивается на 4 560,00 тыс. рублей за счет нижеуказанных п. 9, 10, т.к. утвержденный объем средств составляет 1 114,00 тыс. рублей, потребность в 2018 году на оплату работ по контракту, заключенному в 2017 году, составляет 5 700,00 тыс. рублей, планируемые краевые средства в размере 4 560,00 тыс. рублей исключаются;</li> <li>- п. 9 - местный бюджет снижается на 8 292,30 тыс. рублей для оплаты контрактов по вышеуказанным п., 1а, 2, т.к. утвержденный объем финансирования составляет 9 648,60 тыс. рублей, потребность в 2018 году составляет 1356,30 тыс. рублей на оплату работ по контракту, заключенному в 2017 году, в связи с отсутствием государственной экспертизы проектной документации строительно-монтажные работы в 2018 году проводиться не будут, планируемые краевые средства в размере 38 594,40 тыс. рублей исключаются;</li> <li>- п. 10 - местный бюджет снижается на 2 788,58 тыс. рублей для оплаты контрактов по вышеуказанным п., 1а, 2, т.к. утвержденный объем финансирования составляет 8 788,58 тыс. рублей, потребность в 2018 году составляет 6000,00 тыс. рублей для оплаты работ по контракту, заключенному в 2017 году, в связи с отсутствием государственной экспертизы проектной документации строительно-монтажные работы в 2018 году проводиться не будут, планируемые краевые средства в размере 35 154,34 тыс. рублей исключаются;</li> </ul> </li> <li>2. Исполнитель п. 1 «Расходы на проведение экологической пропаганды среди населения» раздела V меняется в связи с ходатайством отдела пресс-службы администрации Уссурийского городского округа о предоставлении данному отделу финансовых средств (100,00 тыс. рублей) на проведение экологического просвещения в телевизионных средствах массовой информации.</li> </ol>

	<p>В соответствии с вносимыми изменениями общий объем финансирования Программы снижен на 81 861,62 тыс. рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- местный бюджет увеличивается на 5 355,92 тыс. рублей;</li><li>- краевой бюджет снижается на 87 217,54 тыс. рублей.</li></ul> <p>Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы приведены в соответствии с вносимыми изменениями.</p>
--	--